



### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
삼어로 일원 방음시설 설치	투자심사 및 예산 확보	실시설계 및 공사착공	공사준공	-	-

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
사업추진 사항 (착공계 등)	%	목표	예산 확보	실시설계 및 공사착공	공사준공		
		실적	확보 완료				

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022.11. 4. : 재정계획심의위원회 신청(투자심사, 30억원) ⇨ 2022.11.11. : 원안가결
- 2022.12.22. : 특별조정교부금(1,800백만원) 교부

### ⑥ 문제점 및 대책

- 해당없음

### ⑦ 향후계획

- 2023. 1. : 실시설계용역 발주
- 2023. 8. : 공사발주
- 2024. 7. : 공사준공

## 8 관련 자료

