



### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
기본계획 수립 용역	용역 착수	용역 완료	-	-	-
친수공간 조성사업	-	-	실시설계용역 및 공사 추진	공사 추진	-

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
기본계획수립	%	목표	30	100	-	-	-
		실적	30	-	-	-	-
실시설계용역 및 공사시행	%	목표	-	-	50	100	-
		실적	-	-	-	-	-

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- ‘22. 7. 13. : 사업계획
- ‘22. 10. : 기본계획수립 용역 區계약심사 및 용역 시행건의
- ‘22. 11. 23. : 용역 착수

### ⑥ 문제점 및 대책

- 사업구간 내 타 기관 추진 개발사업(센텀2지구 도시첨단산업단지 조성)
  - ▶ 연계 추진을 위한 관계 기관(市 하천관리과, 부산도시공사 등) 별도협의

### ⑦ 향후계획

- ‘23. 9. 18. : 용역 완료 (▶ ’ 23. 1월중 착수보고회)