

## 반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진

## ① 사업개요

- ## 2 예산 확보 및 집행 내역

[illegible]

### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
반송터널 (반송동~송정동) 개통 적극 추진	센텀2지구 산업단지계획 승인 및 민자사업 협의를	예비타당성 검토	사업타당성 및 민자적격성 검토	제3차 제안공고, 우선 협상대상자 선정	실시설계 및 실시협약체결 , 공사 착공 및 준공

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
연차별 추진계획 이행	%	목표	20	20	20	20	20
		실적	20	-	-	-	-

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2015. 9. : 제3차 혼잡도로 미지정 ※ 경제성분석(B/C 0.42)
- 2017.12. : 부산광역시 도로건설·관리계획 반영
- 2021. 7. : 제4차 혼잡도로 미지정 ※ 경제성분석(B/C 0.72)
- 2021. 9. : 반송터널 추진방안 방침 결정 ▷ 구간분리 시행
- 2022. 9. : 민간투자 변경 사업제안서 접수
- 2022.11. : 민간투자사업 민자적격성 조사 접수(공공투자관리센터PIMAC)

### ⑥ 문제점 및 대책

- 센텀2지구 산업단지 준공시기와 연계한 기반시설 적기 구축 및 오시리아 일원 교통난 해소를 위해 “반송터널 건설 절실” ※ 경제성 부족으로 사업추진 애로
  - ▷ 경제성 확보 및 조기 착공을 위해 구간 분리시행 추진

### ⑦ 향후계획

- 상대적 경제성 확보되는 센텀2지구 첨단산업단지 진입도로(금사~반송)에 대해 국비 확보하여 사업시행
- 잔여구간(반송~송정)은 민자와 재정사업 구간 분리 추진
  - ☞ 제5차 대도시권 혼잡도로 시행계획 반영 추진

## 8 관련 자료

