구청장 공약사업 관리카드

유①형	자체·지원·건의시업			구 ② 분	장기			
관리번호	2-11			담 당 (전화번호)	김은지 (☎749-4724)			
사업명	반송·반여에서 좌·우동을 관통하는 해운대터널(가칭) 건설							
주관부서	건설과	관련부서 市 도로계획과, 국토교통부 광역시설운영과						
총시업비	3,588억원(공사 2,574, 보상 314, 설계비 등 700)							
추진실태	완료	추진중 정상 부진		미착수	비고			
		0						

1 시업개요

○ 위 치 : 석대(센텀2지구) ~ 운촌삼거리(해운대로)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2027.

○ 사업규모(내용) : 지하도로 건설 L=7.02km B=25m (왕복4차선, 설계속도 80km/h)

※ 경제성 분석 : B/C 1.47. 평균교통량 : 42.668대/일(2027년)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	비고
반송·반여에서 좌·우동을 관통하는 해운대터널(가칭) 건설	해운대터널 (가칭) 건설 기본구상 용역 추진	제 4 차 대 도 시 권 교통혼잡도로 검토(국토부)	제4차 대도시권 교통혼잡도로 결정(국토부)	도로건설 관리계획 반영(부산시)	사업 추진	

③ 재원조달

○ 기본구상용역비 : 구비 100%

○ 설계비 : 국비 100% / 공사비 : 국비 50%, 시비50% / 보상비 : 시비 100%

④ 이행실적(주요성과)

○ 2018.07. : 부산시(도로계획과) 방문 건의

○ 2019.03.11. : 해운대터널(가칭) 건설 기본구상 용역 착수

○ 2019.06.08. : 해운대터널(가칭) 건설 기본구상 용역 준공

○ 2019.06.11. : 부산시(도로계획과) 방문 협의

○ 2019.06.13. : 부산도시공사 방문 협의

○ 2019.09.06. : 제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 용역 착수(국토부)

○ 2019.11.08. : 제4차 대도시권 교통혼잡도로 신청(부산시→국토부)

○ 2020.01.21. : 국토부 방문 협의

○ 2020.03.12. : 부산광역시 도로건설 · 관리계획 수립용역 발주(부산시)

▶ 2021년 ~ 2025년「부산광역시 도로건설 관리계획」반영 추진

○ 2020.05.14. : 도로건설 · 관리계획 수립 관련 자료 제출(해운대구→부산시)

○ 2020.07.01. : 제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획용역 관계자(국토연구원 2명. 설계사 2명.

부산시 도로계획과 담당자) 현장 실사(운촌 교차로)

○ 2020.07. : 사업 설명 및 지원 건의를 위한 국회 및 국토부 방문(부산시)

○ 2020.10.13. : 국정감사 시 사업 설명 및 지원 건의(부산시)

○ 2021.07.23. : 제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획 확정(국토부) ※미반영

○ 2021.11. : 부산시 도로건설 관리계획 반영 관련 설명 및 협의 추진

○ 2021.12.21. : 부산시 도로건설 관리계획 수립 용역 중지(~22.2.28.) ※ 사유 : 국토부 협의기간 소요

5 문제점 및 대책

○ 부산시(도로계획과), 국토교통부(광역시설운영과) 등 관련부서에 지속적으로 건의(협의) 절차 이행

6 향후계획

○ 2022.~.: 부산광역시 도로건설·관리계획 수립용역 준공 및 반영(부산시)

위치(조감)도, 관련사진



