

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원건의사업		구 ② 분	중기	
관리번호	1-1		담당 (전화번호)	허성철 (☎ 749-4522)	
사업명	미래 스마트형 제2센텀 조속 추진				
주관부서	일자리경제과	관련부서	부산시 산업입지과		
총사업비	1조6,413억원(부산도시공사예산 100%)				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진			
			○		

① 사업개요

- ▷ 위 치 : 반여동 · 반송동 일원
- ▷ 규 모 : 195만㎡ (59만평) ※ 정보통신기술, 바이오, 영상 · 콘텐츠 등
- ▷ 사 업 비 : 1조 6,413억원(단지조성 1조 5,298억, 진입도로 1,115억)
- ▷ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- ▷ 사업방식 : 공영개발(사업시행자 : 부산도시공사)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
제2센텀 조성 추진						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	1,641,300									
~2018년	4,200				4,200	4,200				4,200
2019년	1,200				1,200					
2020년	677,600	3,600			674,000					
2021년	727,900	53,900			674,000					
2022년 이후	230,400	54,000			176,400					

4] 이행실적(주요성과)

- 없음

5] 향후계획

- 2020년 상반기 : 풍산금속 부지 보상 및 풍산금속 대체부지 확보, 산업단지 계획 승인(부산시)
- 2020년 ~ 2021년 : 단계별 공사발주 , 지속 추진
- 2022년 이후 조성 완료

위치(조감)도, 관련사진

