

구청장 공약사업 관리카드

유 형	자체지원		구 분	장기	
관리번호	2-9		담당자 (전화번호)	김철현 (☎749-4512)	
사업명	지역별 공영주차장 확대				
주관부서	교통행정과	관련부서			
총사업비	23,854백만원(국비:3,150 시비: 3,095구비: 17,609)				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진 ○			

① 사업개요

- 주택가 소규모 공동주차장 건설 : 매년 750㎡, 30면 정도
- 공영주차장 건설
 - ▷ 반여4동 공영주차장 조성, 송정천 일원 노상 공영주차장 조성
 - ▷ 반송여중 공영주차장 조성, 반여3동 일신여객부지 공영주차장 조성

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
소규모 공동주차장 조성						지속
구일주택 공영주차장 조성						완료
송정천 일원 노상 공영주차장 조성						완료
반여4동 공영주차장 조성						완료 예정
반여3동 일신여객 부지 공영주차장 조성						장기
반송여중 공영주차장 조성						추진 중

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	23,854	3,150	3,095	17,609		11,634	1,970	2,805	6,859	
2018년	4,682		1,805	2,877		4,682		1,805	2,877	
2019년	4,822	1,300	550	2,972		4,822	1,170	680	2,972	
2020년	3,880	800	320	2,760		2,130	800	320	1,010	
2021년	3,470	1,050	420	2,000						
2022년 이후	7,000			7,000						

○ 예산 투입 실적 : 9,504백만원(국비1,170 시비 2,485 구비 5,849 기타)

4] 이행실적(주요성과)

- 반송여중 공영주차장 조성사업 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 추진 중
- 소규모 공동주차장 조성(41면), 반여4동 공영주차장 공사 추진 중
- 송정천 일원 노상 공영주차장 조성(56면)

5] 향후계획

- 지방차지단체 기금관리기본법 개정 후 재원 확보를 위한 기금 조성(조례 제정)
- 시·구의원 현안사항 설명 및 협조

위치(조감)도, 관련사진

반여4동 공영주차장

