

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원건의사업			구 ② 분	중기	
관리번호	2-15			담당 (전화번호)	토목1팀 유현석 (☎749-4692)	
사업명	장산로 진출입램프 조성					
주관부서	건설과	관련부서	市 도로계획과			
총사업비	40억원 (시비38억, 구비2억)					
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고	
	완료	계속추진				
				○		

### ① 사업개요

- 사업목적: 장산로 진출입램프 조성으로 기장·송정 및 부울고속도로 합류 차량 분산에 따른 만성적인 교통체증 완화  
교통수요 증가대비 도로망 확충 및 지역균형 발전 이바지
- 위 치: 장산로~신해운대역 일원
- 규 모: 램프설치 2개소 (L=717m, B=4.25~5.25m)

### ② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
장산로 진출입램프 조성	관련기관 협의	설치방안 검토보고 및 예산 확보	실시설계용 역 및 예산 확보	보상 및 공사시행		

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

### ③ 재원조달

(단위 : 억원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2020년	38	-	38	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 예산 투입 실적: 2억원(시비)

### ④ 이행실적(주요성과)

- 2018.10. ~ 2019. 3. : 램프 설치 구상안 관계기관 협의 시행
  - ▷ 市 도로계획과, 시설계획과, 공원운영과, 건설안전시험사업소, 국방시설본부 경산시설단, 53사단, 한국철도시설공단
- 2019. 10. : 2019년 하반기 특별조정교부금 신청(2억)
- 2019. 09. : 2019년 하반기 특별조정교부금 교부(2억)

## ㉔ 향후계획

- 2020. 01. : 실시설계용역 시행
- 2020. 07. : 사업비 요구(市 도로계획과 등)

위치(조감)도, 관련사진

