

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원			구 ② 분	중기
관리번호	4-11			담당 (전화번호)	정주호 (☎ 749-4372)
사 업 명	노인복지관 분관 건립				
주관부서	노인장애인복지과	관련부서	부산광역시 노인복지과		
총사업비	2,369백만원(국비:            시비: 1,630    구비 : 739    기타:            )				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진			

### ① 사업개요

- 위      치: 반여동 1502-44번지 외 2필지
- 사업기간: 2017. 10. ~ 2020. 10.
- 사업규모: 대지 255.4㎡, 지하1층/지상4층(연면적 713.92㎡)
- 사    업    비: 2,369백만원(시비 1,630    구비 739)

### ② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2021년 이후	비고
- 부산시 기능보강사업비 및 구비 확보						
- 설계 및 공사 착공·준공						
- 분관 운영						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

### ③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	2,369		1,630	632		2,239		1,500	739	
2018년	107			107		107			107	
2019년	1,500		1,500			1,500		1,500		
2020년	762		130	632		632			632	
2021년 이후	398		398 (연간운영비)							

- 예산 투입 실적: 1,607백만원(국비            시비 1,500    구비 107    기타)

### ④ 이행실적(주요성과)

- 설계비 107백만원 및 부산시 기능보강사업비 1,500백만원 확보
- 구비 본예산(2020년) 632백만원 편성

## ㉔ 향후계획

- 2020. 1. : 설계용역 준공, 공사 계약심사
- 2020. 2. : 시공사 및 감리업체 입찰 선정, 계약
- 2020. 3. : 착공
- 2020. 7. : 부산시 기능보강사업(장비보강 1.3억) 신청
- 2020. 10. : 준공 및 개관

위치(조감)도, 관련사진

