

유 ① 형	지원건의사업		구 ② 분	중기	
관리번호	5-8		담당 (전화번호)	한도영 (☎ 749-2902)	
사업명	해운대 청년창업 인큐베이터 추진				
주관부서	일자리경제과	관련부서	부산시 일자리창업과		
총사업비	1,550백만원 (특교세 500, 국비 270, 구비 780)				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진			
			○		

1 사업개요

- ▷ 위 치 : 재송동 주변 동해남부선 선하부지(문화복합센터 맞은편)
- ▷ 규 모 : 대지면적 4,852.67㎡(12경간), 건축면적 691.60㎡(5경간)
- ▷ 사 업 비 : 1,550백만원(특교세 500, 국비 270, 구비 780)
- ▷ 사업기간 : 2019년~2020년

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
청년창업 인큐베이터	—					

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

[illegible]

④ 이행실적(주요성과)

- '19. 5. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역 실시
- '19 12월 : 계약심사 (건축·기계 :시, 전기 : 해운대구) 및 계약

⑤ 향후계획

- '20. 1. ~ '20. 6. : 공사 착공 및 준공
- '20. 6. : 기업 입주

위치(조감)도, 관련사진

