

## 구청장 공약사업 관리카드

<b>유 ① 형</b>	자체·지원·건의사업	<b>구 ② 분</b>	<b>단기 · 중기 · 장기</b>
<b>관리번호</b>	1-4	<b>담당 (전화번호)</b>	(☎4545,4481,4482)
<b>사업명</b>	장산, 춘천 생태계 복원사업 및 환경정비 확대		
<b>주관부서</b>	늘푸른과	<b>관련부서</b>	부산시 산림생태과
<b>총사업비</b>	13,130백만원 (국비: 5,974백만원 시비: 2,297만원 구비: 4,859백만원)		
<b>추진실태</b>	이행완료		추진중
	완료	이행후 계속	정상추진 일부추진
		○	기타 비고

### ① 사업개요

- **산림내 휴양·휴식 등 다양한 산림복지공간 제공으로 산림이용 극대화**
  - ▷ 장산(반송동~재송동) 임도 개설, 등산로 및 편의시설 정비, 대천산림문화공원, 개발제한구역 환경문화사업 추진
  - 장산(반송동~재송동) 임도개설: 2018년~2020년(3년간), 6.5km, 2,520백만원
  - 대천산림문화공원 조성: 2018년~2020년(3년간), 2.4ha, 7,580백만원(보상5,860 공사등 1,720)
  - 장산 등산로 및 편의시설 정비: 2018년~2022년(5년간), 50km, 1,000백만원
  - 개발제한구역 환경문화사업: 2018년~2020년(3년간), 2개소, 2,520백만원(용역 20 공사 등 2,500)
- **산림의 생태환경적 건전성 도모로 효율적인 산림자원 보전·관리**
  - ▷ 장산 숲가꾸기, 산림내 샛길 휴식년제 운영, 산불방지, 산지정화 등
  - 장산 숲가꾸기사업: 우동 등, 2018년~2022년(5년간), 400ha, 600백만원
  - 장산 샛길 휴식년제 운영: 좌동 등, 2018년~2022년(5년간), 50ha, 100백만원
  - 장산 산불방지 및 복원조림: 2018년~2022년(5년간), 조림 5ha, 2,500백만원
  - 장산 산지정화: 2018년~2022년(5년간), 10ha, 100백만원

### ② 연도별 추진 로드맵

(단위:백만원)

단위 사업		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	계
1	장산 임도개설	규모	1km	2km	4.5km		6.5km
	사업비	240	480	1,800			2,520
2	등산로 및 편의시설 정비	규모	10km	10km	10km	10km	50km
	사업비	200	200	200	200	200	1,000
3	대천산림문화공원 조성	규모	용역	보상	2.4ha	-	2.4ha
	사업비	220	5,860	1,500	-	-	7,580
4	개발제한구역 환경·문화사업	규모	용역	1개소	1개소	-	2개소
	사업비	20	1,250	1,250	-	-	2,520
5	숲가꾸기사업	규모	80ha	80ha	80ha	80ha	400ha
	사업비	120	120	120	120	120	600
6	샛길 휴식년제 운영	규모	10ha	10ha	10ha	10ha	50ha
	사업비	20	20	20	20	20	100

단위 사업		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	계
7 산불방지 및 복원조림	규모	1ha	1ha	1ha	1ha	1ha	5ha
	사업비	500	500	500	500	500	2,500
8 산지정화	규모	2ha	2ha	2ha	2ha	2ha	10ha
	사업비	20	20	20	20	20	100

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

### 3] 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	12,630	5,742	2,208	4,680		12,273	3,702	1,706	6,865	
2018년	1,340	578	137	625		5,218	1,404	1,603	2,211	
2019년	5,370	1,546	1,652	2,172		7,055	2,298	103	4,654	
2020년	2,220	1,662	145	413						
2021년	2,600	1,378	137	1,085						
2022년 이후	1,100	578	137	385						

○ 예산 투입 실적 : 12,273백만원(국비 3,702 시비 1,706 구비 6,865 기타)

### 4] 이행실적(주요성과)

- 장산 임도신설 L=1.0km 완료, 2019년 임도신설 L=490m 공사 (223백만)
- 2020년 임도실시설계용역 완료
- 2020년 장산임도1구간 L=2.03km 사업시행중(공정률10%)
- 등산로 훼손지 정비 및 유지관리(20Km) / 산림 내 편의시설 유지관리
- 대천산림문화공원 조성사업 공사 착수( '19.10.25.), 준공 '20.12.24.
- 2021년 개발제한구역 환경문화사업 여가녹지 조성사업 실시설계용역 시행중(공정률10%)
- 2020년 운봉산 산불피해지 2차 피해목 벌채 완료, 운봉산 산불피해지 복구조림 완료
- 2020년 반여동 오봉산 일원 숲가꾸기, 임내정리 등 숲가꾸기 95ha 실시

### 5] 문제점 및 대책

- 장산임도 잔여구간 시행을 위한 소유자 동의확보 지연

### 6] 향후계획

- 2021년 장산임도 잔여구간 L=2.26km 공사추진
- 대천산림문화공원 추가편입지 보상 추진 및 배드민턴장조성 공사
- 2021년 개발제한구역 환경문화사업 와우산 여가녹지 조성 시행
- 장산 샛길 폐쇄, 주 등산로 정비로 산림보전 및 생태계 보호 등 휴식년제 효과 극대화
- 산불방지 및 복원조림, 산지정화 활동 지속 추진
- 2021년 송정동, 반송동 일원 등 숲가꾸기 100ha 시행 예정
- 2021년 운봉산 산불피해지 복구 조림지 가꾸기 사업 60ha 시행 예정

위치(조감)도, 관련사진



장산 등산로 정비



2018, 2019년도 임도신설



2019년 개발제한구역 환경문화사업



2018년 숲가꾸기사업



대천산림문화공원 조감도