

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분 담당 (전화번호)		중기	
관리번호	2-16				양주승 (☎749-4702)	
사업명	반여동 우회도로 조기 준공					
주관부서	건설과		관련부서	市 도로계획과, 市 산업입지과		
총사업비	337.9억원 (시비)					
추진실태	이행완료		추진 중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
				○		

① 사업개요

- 위 치: 반여1동 신촌주유소 옆 사거리 ~ 반여농산물도매시장
- 사업기간: 1996년 ~ 2022년(예정)
- 사업규모(내용): 도로개설 L=1,840m, B=20m(기개설 1,095m, 미개설 548m 센텟2지구 포함 197m)
- 총사업비: 337.9억원(시비)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
도로개설						
- 예산확보						
- 보상추진						
- 공사추진						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 자원조달

(단위 : 억원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	179	13.5	160.4	5.1		27.1	13.5	4	9.6	
2018년	5	5				5	5			
2019년	45	8.5	34.4	2.1		14.5	8.5		6	
2020년	40		37	3		7.6		4	3.6	
2021년	40		40							
2022년 이후	49		49							

- 예산 투입 실적: 27.1억원(국비13.5억, 구비9.6억, 특교금4억)

④ 이행실적(주요성과)

- 사업비 27.1억원 확보(국비 13.5억, 구비9.6억, 특교금 4억), 토지보상 추진

5 문제점 및 대책

- 미개설 구간(L=548m) 중 우선개설 구간(L=200m)은 보상 완료(2020.10.)하였으나, 센텀 2지구 연계 개설구간(L=348m)은 우선 개설 및 잔여 예산(국·시비) 확보가 시급한 실정임

6 향후계획

- 2022.12. : 미개설 구간(L=548m) 공사 완료(전 구간 L=1,840m 완료)
- ※ 미개설 전 구간(L=548m) 국·시비 등 지속건의 및 도로개설 사업추진
- 센텀2지구 연계구간은 개발계획 확정 시 진입도로 우선 개설(L=348m)토록 부산시 요구 병행

위치(조감)도, 관련사진

<총 사업개요>

- 위치 : 해운대구 반여농산물도매시장 주변
- 사업규모 : L=1,840m, B=20m
- 사업비 : 33,786백만원
(공사 10,390, 보상 23,086, 기타 310)
- 사업기간 : 1996~2022

