

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분	장기		
관리번호	3-9-2		담당 (전화번호)	오정은 (☎749-4502)		
사업명	청사포, 미포방파제 보강사업					
주관부서	일자리경제과	관련부서	부산시 수산유통가공과			
총사업비	8,670백만원(국비5,880 시비 1,140 구비 1,650)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

① 사업개요

- 위 치 : 청사포항, 미포항
- 사업기간 : 2019~
- 사업규모(내용)
 - ▷ 청사포항 서방파제 80m 연장
 - ▷ 미포항 물양장 1,000㎡(기존 물양장과 연결한 물양장 보강)
- 총사업비 : 8,670백만원(국비5,880 시비 1,140 구비 1,650)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	19년	20년	21년	22년	23년 이후	비고
미포항 물양장 보강 - 어촌정주어항(법정) 지정고시 완료						
미포항 물양장 보강 - 어항개발계획수립 용역 추진						
미포항 물양장 보강 - 사업비 확보 추진						
청사포항 방파제 보강 - 어촌뉴딜사업 공모준비 및 선정						
청사포항 서방파제 보강 - 연장 공사추진						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	8,670	5,880	1,140	1,650	-	1,708	1,390	-	318	-
2019년	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
2020년	1,986	1,390	298	298	-	1,688	1,390	-	298	-
2021년	4,414	3,090	662	662	-	-	-	-	-	-
2022년 이후	2,250	1,400	180	670	-	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : 청사포항 어촌뉴딜300사업 공모신청을 위한 용역 20백만원(2019년)

④ 이행실적(주요성과)

- 2018. : 미포항 어촌정주어항 지정을 위한 용역 착수(※어항개발계획수립을 위한 사전절차)
- 2020. : 미포항 어촌정주어항 지정을 위한 전략환경영향평가 조건부 승인
- 2018. : 청사포항 방파제 등 보강설치 검토보고
- 2019. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 공모신청을 위한 용역 착수(20백만원)
- 2019. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 공모 선정(7,941백만원) ※자부담 90백만원 별도
- 2020. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 국비(1,390백만원) 및 구비(298백만원) 확보
 청사포항 어촌뉴딜300사업 총사업비 추가 확보(2,000백만원)
 ※ 재원비율 : 국비 14억, 시비3억, 구비3억
 미포항 어촌정주어항 지정 고시(2020.12.31.)

⑤ 문제점 및 대책

- 미포항 물양장 보강공사 국비확보를 위한 어항개발계획 수립용역비 확보 필요(200백만원, 구비)
- 미포항 어항시설 확장을 위한 어항지정계획 및 개발계획 재(변경)수립시 별도의 전략환경영향평가 절차 이행 필요(개발계획의 적정성 및 환경영향 등을 면밀히 조사·검토)

⑥ 향후계획

- 2021~2022년 : 청사포항 서방파제 연장 실시설계 및 공사 완료(어촌뉴딜사업)
- 2021~2022년 : 미포항 어항개발계획 수립 용역(환경영향평가용역 포함) 추진
- 2023년 이후 : 미포항 물양장 보강 사업비 확보 및 공사 추진