

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체사업		구 ② 분	단기사업		
관리번호	4-3		담당 (전화번호)	이연미 (☎ 749-4085)		
사업명	해운대 리버크루즈 사업					
주관부서	관광문화과	관련부서	부산광역시 관광진흥과			
총사업비	1,208백만원(국비:604, 시비:302, 구비:302 기타:)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

① 사업개요

- 위 치: 수영강 일원
- 사업기간: 2018년 ~ 2020년
- 사업규모(내용)
 - 해운대 리버크루즈 사업 (590백만원)
 - ☞ 해운대 리버크루즈 편의시설 조성, 상품 개발·운영, 홍보마케팅, 해양관광 콘텐츠 개발, 리버크루즈 연계 관광콘텐츠 운영, LED 페스티벌 개최
 - 수영강변 야간경관 조성사업 (618백만원)
 - ☞ 수영교 및 수변(수영교~좌수영교) 명품야간경관 조성

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
리버크루즈 사업자 선정 및 운영	—	—	—	—	—	
리버크루즈 기반시설 조성		—	—			
수영강 르네상스 프로젝트 연구용역		—				
수영강 LED 페스티벌 개최		—				
해양관광 콘텐츠 개발사업		—				
리버크루즈 홍보마케팅 사업		—				
리버크루즈 연계 관광콘텐츠 기획·제작 및 운영		—				
수영강변 야간경관 조성사업	—	—				

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	1,208	604	302	302		1,208	604	302	302	
2018년	1,208	604	302	302		1,208	604	302	302	
2019년										
2020년										
2021년										
2022년 이후										

- 예산 투입 실적: 1,194백만원(국비 596, 시비 299, 구비 299, 기타)

4 이행실적(주요성과)

- 수질, 수심, 악취 등 수영강 현황조사
- 리버크루즈 출항지 결정 및 리버크루즈 기반시설 조성 관련 협의
- 리버크루즈 운항코스, 안전성 관련 협의 및 자문
- 수영강 르네상스 프로젝트 연구용역 완료
- 리버크루즈 운영사업자 선정 및 운영협약 체결
- 수영강변 야간경관 조성사업(1단계) 완료
- 수영강 LED페스티벌 개최
- 리버크루즈 기반시설 조성, 홈페이지 제작, 리버크루즈 관광콘텐츠 사업 완료
- 리버크루즈 운영 개시(11월)

5 문제점 및 대책

- 운항코스 내 기존 사업자 문제
 - ▷ 조종면허시험장, 센텀마리나파크, 무료카약체험교실, 국제드래곤보트대회 등 코스 내 관련 기관(업체)와 일정 등 조율
- 주차장 부족문제
 - ▷ 중장기적으로 주차장 신설(증설) 검토

6 향후계획

- 리버크루즈 관련 콘텐츠 및 상품 개발 등