

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체 사업	구 ② 분	중기사업
관리번호	4-5	담당 (전화번호)	이연미 (☎ 749-4085)
사업명	마린시티 ~ 달맞이 관광거리 조성		
주관부서	관광문화과	관련부서	부산광역시 관광진흥과
총사업비	622백만원(국비: 시비: 400 구비: 222 기타:)		
추진실태	이행완료		추진중
	완료	이행후 계속	정상추진 일부추진
			○
		기타	비고

① 사업개요

- 사업규모(내용): 마린시티에서 달맞이까지 구역별 관광특화거리 조성
 - 관광특구 내 옥외영업 허용 구간을 활용, 스토리텔링을 통한 관광지점을 개발하여 선(線)으로 연결한 관광거리 조성
 - 관광거리 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역(‘18년 연구용역 결과 반영)
 - 관광거리 조성 실시설계 용역 추진

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
관광문화자원 개발 용역	=====	=====				
타당성 및 기본계획 수립 용역		=====				
실시설계 용역 및 조성계획 수립			=====			
조성사업 추진				=====	=====	

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	572			572		622		400	222	
2018년	50			50		50			50	
2019년	22			22		22			22	
2020년	50			50		550		400	150	
2021년	450			450						
2022년 이후	-			-						

○ 예산 투입 실적: 222백만원(구비)

④ 이행실적(주요성과)

- 해운대 관광문화자원 개발 용역 추진('18.9.20.~' 19.3.29.)
- 마린시티~달맞이 관광거리 조성 기본계획 수립 용역 추진(19.12.3.준공)
- 부산광역시 주관 탐방로 구축 분야별 공모사업 선정 (5억 : 시비-4억,구비-1억)
- 디자인 마스터 플랜 용역 추진 ('20.8.3 ~ '20.10.31)
- 실시설계용역 추진('20.11.16 착공)

⑤ 문제점 및 대책

—

⑥ 향후계획

- 관광문화거리 조성 착공: '21.3월~

위치(조감)도, 관련사진

