

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원건의사업	구 ② 분	중기
관리번호	4-9	담당 (전화번호)	생활체육 (☎ 749 - 4122)
사업명	주민생활체육시설(축구, 족구, 배드민턴 등) 확충		
주관부서	소통협력과	관련부서	
총사업비	7,414백만원(국비:900, 시비:300, 구비:915, 기타:5,299)		
추진실태	이행완료		추진중
	완료	이행후 계속	정상추진
		○	일부추진
		기타	비고

① 사업개요

- 사업명 : 주민생활체육시설(축구, 족구, 배드민턴 등) 확충
- 기간 : 2020 연중
- 장소 : 관내 공공체육시설 조성 대상지
- 대상 : 관내 체육시설 이용자
- 주요내용 : 주민들의 공공체육시설 이용 희망수요에 부응하고자 참여자가 많은 종목부터 순차적인 시설 확충으로 여가생활 지원환경 조성
 - ▷ 공공체육시설 조성(송정테니스파크, 씨름연습장)
 - ▷ 개방형 다목적 학교체육관 건립사업(상당중, 재송여중)
 - ▷ 가상현실(VR) 스포츠실 및 학교체육시설 설치 지원(반송초)
 - ▷ 수영강 원동족구장 정비(3면)/송정체육공원 펜스 정비/반송1동테니스장 정비/좌동테니스장 펜스 정비

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
주민생활체육시설 (축구, 족구, 배드민턴 등) 확충	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1분기: 공모사업 안내 및 수요조사, 참여계획서 제출 ■ 2분기: 선정 매칭예산 확보 ■ 3분기: 공사 추진 ■ 4분기: 사업추진 및 결산 등 	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	7,484	900	300	985	5,299	7,414	900	300	915	5,299
2019년	1,285	900	0	385	0	1,285	900	0	385	0
2020년	6,019	0	300	420	5,299	5,719	0	0	420	5,299
2021년	110	0	0	110		410	0	300	110	0
2022년 이후	70	0	0	70	0	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : 1,694백만원(국비 900 시비 0 구비 794)

4 이행정적(주요성과)

[송정테니스파크 조성]

- 2018. 2.~3. 송정 테니스파크 추진계획 및 특별조정교부금(12억) 교부
- 2018. 4.~6. 기공식, 실시설계용역 착수, 국유재산 사용허가 취득
- 2018. 9.~10. 실시설계 용역 완료, 공사계약 체결, 철도보호지구내 행위신고
- 2018. 12. 토목공사 착공, 전기공사 실시설계 용역
- 2019. 1.~2. 공사 및 용역 중지(전기공사전 확인굴착/씨름연습장 조성 등)
- 2019. 4. 전기공사 실시설계용역 완료
- 2019. 10. 전기공사 발주, 토목공사 재개
- 2020. 4. 준공

[해운대구 씨름연습장 조성]

- 2019. 3. 추가경정예산 예산 추가 확보(177,000천원)
- 2019. 5.~9. 실시설계용역
- 2019. 9. 공사발주
- 2020. 1. 준공

[개방형 다목적 체육관 건립_상당중, 재송여중]

○ 상당중

- 2017. 11. 개방형 다목적 체육관 공모 선정(문화체육관광부)
 - ☞ 총사업비 3,147백만원(기금 705 시비 267, 구비 267, 교육청 1,908)
- 2020. 5. 준공

○ 재송여중

- 2019. 9. 개방형 다목적 체육관 공모 선정(문화체육관광부)
 - ☞ 총사업비 6,799백만원(기금 900, 시비 300, 구비 300, 교육청 5,299)

[가상현실(VR) 스포츠실 설치_반송초]

- 2018. 12. 총사업비 72백만원 확보(기금 36, 시비 14.4, 구비 14.4, 교육청 7.2)
- 2019. 8. 가상현실(VR) 스포츠실 준공

[수영강 원동족구장 정비]

- 2020. 2. 족구장 2면 정비(구비 4)
- 2020. 6. 족구장 1면 추가 설치(구비 10)
- 2020. 9. 족구장 태풍피해 복구(재난기금 5.1)

[반송1동 테니스장 정비]

- 2020. 2. 테니스장 네트 정비(구비 4)

[송정체육공원 펜스 교체]

- 2020. 8. 송정체육공원 노후 펜스 교체(구비 48.7)

[좌동테니스장 펜스 정비]

- 2020. 8. 좌동 테니스장 펜스 정비(구비 3.3)
- 2020. 9. 좌동 테니스장 태풍피해 복구(재난기금 4.7)

5] 향후계획

- 2021. 1. 반여배수지 상부 체육공원 정비(구비 10)
- 2021. 2. 장산인조잔디구장 보조조명 정비(구비 10)
- 2021. 2. 공공체육시설 CCTV 추가설치(구비 20)
- 2021. 3. 좌동 1배수지 테니스장 바닥정비(구비 40)

[개방형 다목적 체육관 건립]

- 재송여중
 - － 2022. 8월 준공 예정