

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원건의사업	구 ② 분	중기
관리번호	4-8	담당 (전화번호)	생활체육 (☎ 749 - 4122)
사업명	어르신 스포츠 문화공간 확충		
주관부서	소통협력과	관련부서	
총사업비	510 백만원(시비:320, 구비:190)		
추진실태	이행완료		추진중
	완료	이행후 계속	정상추진
		○	일부추진
			기타
			비고

① 사업개요

- 사업명 : 어르신 스포츠 문화공간 확충
- 기간 : 2020 연중
- 장소 : 관내 어르신이용 복지관, 경로당, 공공체육시설 등
- 대상 : 관내 어르신이용 시설 이용자 모두
- 주요내용 : 시설노후 등으로 이용률이 낮은 시설을 개·보수하여 이용자들에게 건강한 여가 생활 지원 및 건강증진 도모
 - ▷ 노인복지관, 경로당, 공공체육시설 경기장 등
 - ▷ 석대 게이트볼장 조성
 - ▷ 송정 그라운드골프장 인조잔디 개선 공사
 - ▷ 장산 게이트볼장 개보수 사업(막구조물 1면, 그늘막1면, 인조잔디 2면)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년이후	비고
어르신 스포츠 문화공간 확충	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1분기: 운영 계획 수립 사업 홍보 및 수요조사 ■ 2분기: 추가수요조사, 대상지 확정 및 설치 ■ 3분기: 시설 보수, 개선 시행 ■ 4분기: 만족도 조사 및 결산 등 	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	570	0	360	210		510	0	320	190	0
2019년	170	0	20	150		170	0	20	150	0
2020년	320	0	300	20		320	0	300	20	0
2021년	40	0	20	20		20	0	0	20	0
2022년 이후	40	0	20	20		-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : 489.8백만원(시비320 구비 169.8)

4] 이행실적(주요성과)

- 장산노인복지관 자전거(3대) 구입 설치 운영 : 2018. 12월
- 석대게이트볼장 조성(75,606천원) : 2019. 12월 준공
- 송정그라운드골프장 인조잔디 교체 공사(85,606천원) : 2019. 12월 준공
- 석대 게이트볼장 경계석 정비(3,333천원) : 2020. 2월
- 장산게이트볼장 개선 공사(313,730천원) : 2020. 9월 준공
 - 사업내용: 막구조(파고라) 설치 1면, 그늘막 1면, 인조잔디 설치 2면 등
 - 공사기간: 2020. 6. 10. ~ 2020. 9. 30.
 - 도급자:(주)삼지건설
- 어르신 운동기구 설치: 해운대종합복지관, 운봉복지관(11,475천원) : 2020. 12월

5] 향후계획

- 행복체육공원(게이트볼장 등) 바닥 정비
- 어르신 운동기구 설치-어진샘노인복지관(7,000천원)

관련사진



석대게이트볼장 조성



장산게이트볼장 개선 공사