

## 1-3

## 구민 중심의 현청사 활용방안 마련

공약목표	○ 주민의 다양한 의견수렴을 통해 최적의 현청사 활용방안을 마련하여 주변상권 공동화를 막는 도입시설 선정				
사업기간	임 기 후	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	신청사건립추진단	담 당 자	박 재 홍	전화번호	4862

## 1 사업개요

- 위 치 : 해운대구 중동2로 11(중동 1378-95)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업내용 : 신청사 이전 후 현청사 활용방안 마련  
(설문조사→도입시설 결정→ 기본계획수립 →설계→착공 등)
- 현청사 현황
  - ▶ 건축연도 : 1981.4.27.(41년 경과) 5회 증축
  - ▶ 지하1층/지상6층, 대지면적 8,621㎡, 연면적 10,721.08㎡

## 2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	145	-	-	145	-	90 (35)	-	-	90 (35)	-
2022년	35	-	-	35	-	35 (35)	-	-	35 (35)	-
2023년	55	-	-	55	-	55	-	-	55	-
2024년	55	-	-	55	-	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 도입시설 조성 사업비는 2023년 도입시설 최종결정 후 건축 및 사업 추진방식에 따라 결정되므로, 차후 예산확보를 위해 연차별 자원 계획수립 예정

### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
구민 중심의 현청사 활용방안 마련	▶ 주민설문조사	▶ 전문가 포럼 ▶ 구의회, 구정정책자문 위원회 자문 등 ▶ 도입시설 최종결정	▶ 도입시설 기본계획수립 ▶ 사업비 산정	▶ 투자·발주심사 행정절차 진행 ▶ 설계공모	▶ 실시설계 ▶ 착공/준공
확인지표 연도별 사업 추진율	20%	40%	60%	80%	100%

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
연도별 사업 추진율	%	목표	설문조사 완료	포럼, 도입시설 결정	기본계획 수립	행정절차, 설계 공모	실시설계, 착공/준공
		실적	20%	-	-	-	-

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 현청사 활용방안 설문조사 완료
  - 기 간 : 2022. 7. ~ 2022. 11.
  - 조사방법 : 현장 및 온라인 설문조사
  - 참여인원 : 10,689명(현장 9,572명, 온라인 1,117명) / 응답오류 406명
  - 결 과 : 1위 도서관(북카페), 2위 생활체육시설, 3위 전시/미술관 등

### ⑥ 문제점 및 대책

- 예산 등 재원 마련의 불확실성, 기금 조성을 통한 예산확보 필요

### ⑦ 향후계획

- 2023년 현청사 도입시설 전문가 포럼 추진 ➡ 도입시설 구체화
- 현청사 인근 주민, 상인대표 등 자문단·패널 등 참여, 지속적인 의견수렴

### ⑧ 관련 자료

