

1-5

53사단 이전 추진

공약목표	○도심내 군부대 이전 후, 유휴부지의 효율적 활용을 통해 지역 혁신 성장 거점으로 재창조				
사업기간	임 기 후	사업구분	신 규	예산구분	예 산
사업주체	부 산 시	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	기획조정실	담 당 자	김 고 운	전화번호	4015

① 사업개요

- 위 치 : 53사단 사령부 및 53사단(공병대 등) ※ 해운대구 좌동, 송정동 일원
- 면 적 : 약 535만㎡
- 사업내용 : 군부대 이전 후 연구개발센터, 대학교, 스타트업 기업 등 유치하여 첨단과학단지 조성
- 총사업비 : 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 시행 후 확정

② 예산 확보 및 집행 내역 : 용역 시행 후 확정

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
53사단 이전 추진	관련기관 협의	마스터플랜 수립용역 착수	마스터플랜 수립용역 준공	GB해제 추진, 이전합의각서 체결	사업방식 결정, 공사시행

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
53사단 이전 추진율	%	목표	10 (관련기관협의)	20 (용역착수)	30 (용역준공)	40 (GB해제 추진)	100 (사업방식 결정 등)
		실적	10	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 군부대 이전 건의 공문 발송, 실무 협의(부산시→군부대)
- 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 발주

⑥ 문제점 및 대책

- 대체 용지 확보의 어려움(개발제한구역 해제 총량 등)

⑦ 향후계획

- 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 시행(부산시)

⑧ 관련 자료

