

## 한진 CV부지 개발 공공기여에 따른 주민편의시설 조성

## 1 사업개요

- ## 2 예산 확보 및 집행 내역

[illegible]

### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
한진CY부지 개발 공공기여에 따른 주민편의 시설	관련부서 매입협의	공유재산관리 계획 및 토지매입 예산 확보	주민편의시설 설계 및 착공	주민편의시설 공사	주민편의시설 준공 및 운영

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
연차별 추진계획 이행율	%	목표	100	100	100	100	100
		실적	100				

### ⑤ 이행실적

- 주민편의시설 조성 대상 부지 확보 방안 결정 및 유관기관 협의
  - ▶ 사유지 매입 방침 통보(구→시), 부산시 및 국가철도공단 협의 지속

### ⑥ 문제점 및 대책

- 현재 대상 부지가 철도로 시설결정 되어있어 토지 매입 등에 대해서는 철도  
시설 폐지 등 결정 이후 매입 가능하므로 도시계획시설 변경 추진

### ⑦ 향후계획

- 2023. 2. 도시계획시설 변경(철도시설 결정 폐지) 용역 추진
- 2023. 5. 편의시설 부지 매입(취득)을 위한 공유재산 관리계획 수립·승인
- 2023. 9. 매입 절차 진행 및 부지 매입 예산 편성

## 8 관련 자료

위치도 및 배치도

