

## 반여플러스스쿨 조성

공약목표	○ 지역의 폐교를 활용한 지역주민 대상 일자리·문화·공동체 거점 조성				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	창조도시과	담 당 자	윤 인 아	전화번호	6014

## ① 사업개요

- 위 치 : 반여동 1594-73번지(구.반여초 별관동)
- 사업기간 : 2021~2024년
- 사업규모(내용) : 연면적 2,437㎡, 5개층 리모델링
  - ▶ 층별 조성안
    - (1층) 키즈도서관·카페테리아 (2층) 다목적회의실·사무실
    - (3층) 일자리센터·멀티미디어교육실 (4층) 생활체육관 (5층) 작은영화관
  - ▶ 반여플러스스쿨 주민 역량강화 프로그램 운영
    - 일자리컨설팅, 주민 건강관리, 문화프로그램 및 공동체 활동 지원 등
- 총사업비 : 6,308백만원 (국비 4,844, 지방비 464, 기금 1,000)

## 2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
반여플러스스쿨 조성	부지 대부계약 체결	공공건축심의, 설계공모 및 공사 착공	공사 준공, 프로그램 운영	프로그램 운영	프로그램 운영

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
반여플러스스쿨 스쿨 준공	식	목표			1		
		실적					

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022. 2. ~ 4. : 반여플러스스쿨 예비구조안전성검토 용역 완료
- 2022. 2. ~ : 반여플러스스쿨 공공건축 기획설계용역 진행 중

### ⑥ 문제점 및 대책

- 추정공사비 산정 결과 당초 계획보다 사업비 추가 확보 필요하나 현재 사업비 증액이 여건상 곤란, 현 예산안 내 현실적인 리모델링 방안 도출 필요

### ⑦ 향후계획

- 2023. 상반기 : 공공건축 심의, 설계공모
- 2023 하반기 : 착공

### ⑧ 관련 자료

