

바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성

공약목표	○ 오션뷰 도서관 조성을 통한 공공도서관 인프라 확충 및 문화향유 기회 확대로 구민 삶의 질 향상 도모				
사업기간	임 기 내	사업구분	신 규	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	교육도서관과	담 당 자	김 가 영	전화번호	6572

① 사업개요

- 위 치 : 우.중.송정 지역(공영주차장 등) 활용, 대상지 선정
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모(내용) ➡ 도서관 규모는 주변여건 및 市 의견 반영, 조정 가능
 - 시설규모 : 연면적 900~1,200㎡(소규모 분관 / 200석 규모)
 - 시설구성 : 북카페/야외테라스 등 자료이용공간, 전시/휴게시설 등 문화교육공간
- 총사업비 : 6,300백만원(시비: 4,725백만원, 구비: 1,575백만원)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
오선부 도서관 조성	대상지 검토	입지선정	타당성 조사 및 기본계획 수립	예산확보	건립 및 운영

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
연차별 추진계획 이행율	%	목표	100	100	100	100	100
		실적	70				

⑤ 이행실적 및 향후계획

- 2022. 12. ‘도서관 건립타당성 용역’ 을 위한 2023년 본예산 편성 요구
☞ 시기미도래(사업부지 미확정)로 삭감
- 2023. 6. 사업부지 선정
- 2023. 7. ‘도서관 건립타당성 용역비’ 추경예산 편성 요구
- 2023. 8. 건립타당성 용역 실시
- 2024. 1. ‘공공도서관 건립 타당성 사전평가’ 신청(구→문체부)
- 2025. 1. 부산시 15분도시 공모 신청