

오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영

| | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|------|
| 공약목표 | ○ 오션 조망이 특화 된 해운대형 힐링센터 건립으로 임산부 정서적 지원 강화 및 통합 프로그램 운영 | | | | |
| 사업기간 | 임 기 내 | 사업구분 | 신 규 | 예산구분 | 예 산 |
| 사업주체 | 해운대구 | 중앙도움 | 불 요 | 추진상황 | 정상추진 |
| 담당부서 | 보건정책과 | 담 당 자 | 김 유 리 | 전화번호 | 7522 |

① 사업개요

- 규 모: 지하2층/지상3층, 연면적 2,000㎡
- 주요시설: 힐링라운지(쉼터), 릴랙스룸, 프로그램실(다목적실) 등
- 프로그램 운영 내용(안): 임신 ~ 출산 통합 프로그램
 - ▶ 명상, 요가, 릴랙스룸, 카페형 도서관, 영유아 프로그램 운영 등
- 건립대상지: 오션뷰 가능한 지역(우·중·송정동) 공유지 검토 중
 - ▶ 검토 중인 공유지: 문탠로드 관광주차장(달맞이길 64)
- 총사업비: 금8,600백만원(전액 구비)
 - ▶ 건립비 $3,800\text{천원}/\text{㎡} \times 2,000\text{㎡} = 7,600\text{백만원}$
 - ▶ 장비, 인력 등 1,000백만원

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

| 단위사업명 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영 | 건립대상 부지 검토 | 사업계획 수립, 투자심사 및 예산 편성 | 실시설계, 공사 착공 | 운영계획 수립, 공사 준공 | 센터 운영 |

④ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영 | 개소 | 목표 | - | - | - | 1 | 1 |
| | | 실적 | - | - | - | - | - |

⑤ 이행실적(주요성과)

- 오션뷰 가능한 지역(우·중·송정동) 공유지 검토 중
 - 현 검토지: 문탠로드 관광주차장(달맞이길 64)
 - *지하층 공영주차장, 지상층 센터 설치

⑥ 문제점 및 대책

- 오션뷰 공유지 발굴이 매우 어려움
 - 기존 검토지 외 오션뷰 공유지 발굴위해 현장 확인 등 지속적 노력
 - ※현 검토지는 2020.6.30. 지구단위 도시관리계획 변경 공고된 바 있어 변경 재추진 시 행정적 부담 및 조망권 침해 등 인근 상가 민원 발생 예상
- 적합한 공유지 발굴이 어려워 민간 부지 매입 시 비용 과부담
 - 현 청사(복합문화 공공지원시설) 활용 방안 적극 검토
(메타버스 확장 현실 적용, 가상 오션뷰 구현 센터 건립)
- 센터 설치 지연에 따른 더 다양한 임산부 프로그램 제공 차질
 - 임산부 힐링콘서트 및 숲속태교음악회 등 힐링 프로그램 확대 예정

⑦ 향후계획

- 부지 확정·사업 타당성 검토 완료 후 사업계획 및 예산편성