

청소년 전용 문화공간 확충

공약목표	○ 청소년의 건강하고 올바른 성장을 위하여 다양한 체험과 활동을 할 수 있도록 청소년 시설의 지속적인 확충				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	가족복지과	담 당 자	원 혜 숙	전화번호	6122

① 사업개요

- 사업명 : 어린이·청소년을 위한 미래공간 ‘꿈 나눔터’ (가칭) 건립
- 위치 : 좌동 1458-4(구유지, 대 1,340.1㎡, 건축면적 552㎡)
- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업규모(내용) : 지하1층/지상5층, 연면적 4,000㎡
 - ▶ 주요시설 : 강당, 공연연습실, 4차산업 콘텐츠 창작지원 공간 등
 - ▶ 청소년 문화·체육시설, 창의체험활동 등 교육프로그램 제공
- 총사업비 : 15,000백만원(시비: 11,250, 구비: 3,750)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
꿈 나눔터(가칭) 건립	예산확보 및 계획 수립	실시설계 및 착공	공사	운영계획 수립 및 준공	운영

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
꿈 나눔터 건립 완료	%	목표	5	30	60	100	-
		실적	5	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022. 6. : 부산광역시 「15분 생활권」 정책 공모 선정(시비 112.5억원 확보)
- 2022. 8. : 공유재산관리계획 변경 승인(구의회)
- 2022. 8. : 설계비 예산 편성(시비 480백만원, 구비 160백만원)
- 2022. 10.~ : 지적측량 및 지반조사 완료, 건립심의위원회 구성

⑥ 문제점 및 대책

- 국제정세 등에 따른 지속적인 건축비 상승, 건축한계선으로 인한 공간구성의 어려움
- 내부 공간을 최대한 활용할 수 있는 실용적이고 세련된 설계로 건축비 절감

⑦ 향후계획

- 2023. : 설계 및 착공
- 2025. : 준공 및 개관

⑧ 관련 자료

