

|      |                                  |      |       |      |      |
|------|----------------------------------|------|-------|------|------|
| 공약목표 | ○ 각종 공모사업을 통한 보행환경개선(보도정비) 예산 확보 |      |       |      |      |
| 사업기간 | 임 기 내                            | 사업구분 | 지 속   | 예산구분 | 예 산  |
| 사업주체 | 해운대구                             | 중앙도움 | 필 요   | 추진상황 | 정상추진 |
| 담당부서 | 교통행정과                            | 담당자  | 김 정 현 | 전화번호 | 4554 |

## ① 사업개요

- 사업내용: 공모사업을 통한 보행환경개선 예산확보
- 사업기간: 연중
- 사업내용
  - ▶ 온천길 보행환경 개선사업: 행정안전부 안전한 보행환경 조성사업
  - ▶ 해리단길 보행자우선도로: 행정안전부 안전한 보행환경 조성사업
  - ▶ 선수촌로 보행환경 개선사업: 부산시 15분 생활권 정책공모 선정
  - ▶ 생활도로 다이어트사업 추진: 부산시 재배정사업

## ② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

| 구 분   | 예산 확보 계획 |     |         |       |    | 예산 확보액<br>(예산 집행액)  |              |                    |                |    |
|-------|----------|-----|---------|-------|----|---------------------|--------------|--------------------|----------------|----|
|       | 계        | 국비  | 시비      | 구비    | 기타 | 계                   | 국비           | 시비                 | 구비             | 기타 |
| 계     | 8,678    | 300 | 6,363   | 2,015 | -  | 3,707.5<br>(1188.4) | 300<br>(297) | 2,142.5<br>(451.4) | 1,265<br>(440) | -  |
| 2022년 | 3,148    | 300 | 2,145.5 | 702.5 | -  | 3,148<br>(1188.4)   | 300<br>(297) | 2,142.5<br>(451.4) | 702.5<br>(440) | -  |
| 2023년 | 2,530    | -   | 1,967.5 | 562.5 | -  | 562.5               | -            | -                  | 562.5          | -  |
| 2024년 | 1,000    | -   | 750     | 250   | -  | -                   | -            | -                  | -              | -  |
| 2025년 | 1,000    | -   | 750     | 250   | -  | -                   | -            | -                  | -              | -  |
| 2026년 | 1,000    | -   | 750     | 250   | -  | -                   | -            | -                  | -              | -  |

### ③ 연차별 추진계획

| 단위사업명     | 2022년             | 2023년                    | 2024년            | 2025년            | 2026년 이후         |
|-----------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 생활도로 다이어트 | 삼어로 등 3개소         | 매년 3~5개소 대상지 발굴 및 부산시 신청 |                  |                  |                  |
| 회전교차로     | 해운대로 570번길 커피스미스앞 | 한일오르두 오피스텔 일원            | 신규사업 발굴 및 부산시 신청 | 신규사업 발굴 및 부산시 신청 | 신규사업 발굴 및 부산시 신청 |
| 보행환경 조성사업 | 온천길 준공 선수촌로 설계착수  | 선수촌로 준공 행안부 신규사업 신청      | 신규사업 발굴 및 행안부 신청 | 신규사업 발굴 및 행안부 신청 | 신규사업 발굴 및 행안부 신청 |

### ④ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
|-----------|----|----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 생활도로 다이어트 | 개소 | 목표 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3        |
|           |    | 실적 | 3     | -     | -     | -     | -        |
| 회전교차로     | 개소 | 목표 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1        |
|           |    | 실적 | 1     | -     | -     | -     | -        |
| 보행환경 조성사업 | 개소 | 목표 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1        |
|           |    | 실적 | 1     | 1     | -     | -     | -        |

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022.12.: 2022년 생활도로 다이어트 사업(삼어로 등 3개소) 준공
- 2022.12.: 해운대로 570번길 커피스미스 앞 회전교차로 준공
- 2022.12.: 선수촌로 보행환경 개선사업 설계 착수
- 2022.12.: 해리단길 보행자우선도로 최종보고회 개최

### ⑥ 문제점 및 대책

- 없음

## 7 향후계획

- 2023. 상반기: 2023년 생활도로 다이어트 사업 대상지(3~5개소) 발굴 및 제출
- 2023. 상반기: 「2024년 안전한 보행환경 조성사업」 공모 신청
- 2023. 4.: 해리단길 보행자 우선도로 조성사업 준공

**8 관련 자료**  선수촌로 보행환경 개선사업



위치도



구상(안)