

6-5

도시철도 2호선 오시리아 연장 추진

공약목표	<ul style="list-style-type: none"> 도시철도 2호선 오시리아 연장을 통해 관광객 및 대중교통 이용객 편의 증진 대중교통 이용 활성화를 통한 교통정체 해소 				
사업기간	임 기 후	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	부 산 시	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	교통행정과	담 당 자	김 수 진	전화번호	4552

① 사업개요

- 위 치: 장산역 ~ 송정역 ~오시리아 관광단지
- 사업기간: 2022년 ~ 2029년
- 노선현황: (노선길이) 4.153km, (정거장) 2개소, (환기구) 3개소

② 예산 확보 및 집행 내역 : 민간투자사업

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
도시철도2호선 오시리아 연장	최초사업 제안서 제출	적격성 조사		실시계획 승인	건설공사 시행

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
최초사업 제안서 제출	건	목표	1건	-	-	-	-
		실적	1건	-	-	-	-
건설공사 시행	건	목표	-	-	-	-	1건
		실적	-	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022. 1. : 국토교통부 부산 도시철도망 구축계획 변경안(오시리아선) 승인
- 2022. 3. : 市 2029년까지 민간투자사업으로 조기구축 발표
- 2022. 8. : 市 도시철도과 방문 협의(오시리아선 조기구축 이행 상황)
- 2022.12. : 市 민간투자사업 최초 제안서 접수

⑥ 문제점 및 대책

- 없음

⑦ 향후계획

- 2023. : 市 사전검토(부산연구원), 적격성 조사(KDI 공공투자관리센터)
- 2025. : 市 실시협약 체결 및 사업시행자 선정
- 2029. : 준공

⑧ 관련 자료

- 노선 및 계획평면도

