

6-8

장산로 진 · 출입램프 조성 추진

공약목표	○ 장산로 진 · 출입램프 조성으로 기장 · 송정 및 부울고속도로 합류 차량 분산에 따른 만성적인 교통체증 완화				
사업기간	임 기 후	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	건 설 과	담 당 자	김 정 균	전화번호	4692

① 사업개요

- 위 치 : 좌4동 대천램프 교차로 ~ 우1동 우동3로 94 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사업규모(내용)
 - ▶ 도로확장 L=900m, B=8~10 → 12~15m
- 총사업비 : 126억원(시비)

② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	12,600	-	12,600	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027년 이후	12,600	-	12,600	-	-	-	-	-	-	-

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
장산로 진·출입램프 조성	도로건설· 관리계획 반영 (장기계획 등)	부산시 및 관계기관 협의	기본 및 실시설계용역	사업 착공	사업 준공

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
사업 추진	%	목표	5	10	20	80	100
		실적	5				

⑤ 이행실적(주요성과)

- 20. 6.: 교통혼잡구간(대천램프 일원) 개선대책수립 용역 착수
- 21. 7.: 대안노선 타당성 및 경제성 분석
- 21. 8.: 부산시 도로건설·관리계획 반영 건의
- 21. 8.: 사업비 확보를 위한 부산시 예산 반영 요구 및 협의
- 21.12.: 교통혼잡구간(대천램프 일원) 개선대책수립 용역 준공

⑥ 문제점 및 대책

- 국토교통부에서 추진중인 “사상~해운대 간 고속도로 건설” 과 연계하여 사업추진 필요
- 신규사업 추진을 위한 부산시 도로건설관리계획 반영 등 사전 행정절차 이행 필요
 - ▶ 부산시 도로건설·관리계획 반영을 위해 관련기관과 긴밀한 협의 추진

⑦ 향후계획

- 23. 1.~: 부산시 도로건설관리계획 반영
 - ※ 오시리아 관광단지 개장에 따른 교통 혼잡 완화 대책사업으로 추진(부산시 협의)

8 관련 자료(위치도 및 관련사진)

