

반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진

공약목표	○ 센텀2지구 도시첨단산업단지와 선수촌아파트 연결하는 도로개설				
사업기간	임 기 후	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	부 산 시	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	건 설 과	담 당 자	조 제 성	전화번호	4702

① 사업개요

- 위 치 : 반여1동 신촌주유소 옆 사거리 ~ 반여농산물도매시장
- 사업기간 : 1996 ~ 2027년
- 사업규모(내용)
 - ▶ 도로개설 L=1,840m, B=20m [기개설 L=1,095m, 미개설 L=745m]
- 총사업비 : 33,786백만원[미개설 구간 15,280백만원(시비)]
- ※ 센텀2지구 연결도로(L=800m) 부산도시공사 시행 예정

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
반여 우회도로 개설	수용재결 토지 보상	보상완료 구간(L=200m) 공사비 확보 추진	예산확보 시 공사시행 (L=200m)	- 센텀2지구 연결도로개설	- 공사준공 (L=200m) - 센텀2지구 연결도로개설

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
사업추진 사항 (센텀2지구 추진사항 등)	%	목표	수용재결 토지 보상	-예산확보 -센텀2지구 사업시행	-공사착공 -센텀2지구 사업시행	-센텀2지구 연결도로개설	-공사준공 -센텀2지구 연결도로개설
		실적					

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022. 7. : 국·시비보조금(106.3억원, 보상비) 신청 ☞ 미반영
- 2022.10. : 특별교부세(20억원, 공사비) 신청 ☞ 미반영

⑥ 문제점 및 대책

- 도로건설 사업 장기화에 따른 교통체증 심화 및 지역주민 불편
 - 보상완료구간(L=200m) 공사비(시비) 지속요청
 - 센텀2지구 도시첨단산업단지 조성시 우선추진 요구

⑦ 향후계획

- 2023년: 보상완료 구간 및 미개설 구간 예산확보 추진
- 2024년 이후: 센텀2지구 사업 시 반여로 연결 추진('25년 ~ '27년)

8 관련 자료



<반여1동 우회도로 개설 및 보상 현황>

기개설 구간 (L=1,095m)	미개설구간(L=745m)		
	센텀2지구 내 구간 (L=197m)	1차 보상완료 구간 (L=200m)	잔여구간 (L=348m)

- ▶ 센텀2지구 내 구간은 현재 도로가 개설되어 있으나 도로 폭이 20m로 확장되어야 하는 구간
- ▶ 잔여구간(L=348m) 총 19필지 중 2필지는 2022년 상반기 보상완료(381백만원)

