

## APEC 나루공원 주차장 확충

공약목표	○ 해운대의 대표적인 근린공원인 APEC나루공원 주차장을 확장하여 이용객에게 편의 제공 및 관광지로서의 이미지 향상에 기여				
사업기간	임 기 내	사업구분	신 규	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	늘푸른과	담 당 자	이 정 민	전화번호	4495

## ① 사업개요

- 위      치 : 해운대구 우동 1494번지
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 6월
- 사업규모(내용)
  - ▶ 규모 : A=1,600m<sup>2</sup>
  - ▶ 내용 : 주차장 면적 확장(약 18면 ⇨ 48면), 가감속차로, 지장물이설 등
- 총사업비 : 600백만원(시비: 600)

## 2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
APEC나루공원 주차장 확충	설계용역 및 도시관리계획 절차 이행	공사 착공 및 준공	-	-	-

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
APEC나루공원 주차장 확충	%	목표	설계용역 완료	공사준공			
		실적	100%	100%			

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 유관기관 의견 협의 및 도시관리계획 변경 절차 이행
- 설계용역 완료

### ⑥ 문제점 및 대책

- 2022년 내 APEC나루공원 주차장 확장사업 완료 계획이었으나, 부산시 계획중인 수륙양용버스 운영사업 및 수영강 휴먼브릿지 조성사업과의 의견 협의 및 타 사업과의 주차장조성 사업비(시비) 중복 여부 검토 등에 따른 공사착공 시기 지연됨
- 부산시 의견협의 완료 및 2023년 상반기 공사 착공 및 준공

### ⑦ 향후계획

- 2023년 상반기 공사착공 및 준공

## 8 관련 자료

