

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업	구 ② 분	중기
관리번호	1-5	(단위화번호)	선정화 (☎749-4532)
사업명	마린시티 숲길 조성		
주관부서	늘푸른과	관련부서	
총사업비	10.1억원(국비:1억, 시비:4억, 구비:5.1억)		
추진상태	이행완료		비고
	완료	이행후 계속	
		정상추진	명시이월:299백만원

① 사업개요

사업구분	마린시티 숲길 조성 가로수 수종변경(해송→활엽수)	벚나무 Test Bed
조성위치	해운대해변로 (우동항삼거리~동백섬사거리)	마린시티 내부도로(마린시티2로)
조성내용	수종갱신사업(해송→후박·먼나무) ▷ (식재) 먼나무 등 2종 276주, 애기동백 등 3종 4,483주, 송악 30,692본	벚나무 27주 시험식재
사업시기	2019년 1월~11월	2019년~2021년
소요예산	10억원(국1,시4,구5)	16백만원(구비)
비 고	기관 협업을 통한 원원전락 관광특구 관문품격향상(해운대구), 예산절감(도시공사)	마린시티 내부 도로 환경요인 (해풍, 염해 등)에 대한 가로수 생육점검 용역 시행

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년이후	비고
마린시티 숲길조성사업 -가로수 수종갱신						
벚나무 TESTBED - 마린시티 내부도로 환경요인에 대한 가로수 생육점검						

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	1,016	100	400	516	-	1,016	100	400	516	-
2019년	1,010	100	400	510	-	1,010	100	400	510	-
2020년	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-
2021년	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : 1,010백만원(국비100, 시비400, 구비510)

④ 이행실적(주요성과)

- 벚나무 TEST-BED조성 완료 및 생육점검 용역 시행('19.3월~12월)
- 마린시티 숲길조성 시행('19. 5월~11월)
- 마린시티 숲길조성 관련 도시공사와 협업으로 가로수 재활용(203주) 및 관련예산 절감(각3.5억)
- 벚나무 TEST-BED 생육점검 용역 완료('20.3월~12월)
- 해운대해변로(도로확장 구간) 일원 먼나무(H4.0*R18)등 26주 식재 완료('20.5월)
- 마린시티 벚나무 TEST-BED(2차, 17주)완료 ('20.6월)
- 마린시티 숲길 생육환경 관리공사 완료 ('20.3월~12월)

⑤ 문제점 및 대책

- 사업구간 내 건설과 도로확장 시행(해강초~해강고 일원)에 따른 명시이월(299백만원)
 - ▷ 가로수 식재 불가구간은 시설공단 부지를 활용하여 식재(`20년5월 완료)

⑥ 향후계획

- 2021.3월~12월: 빗나무 TEST-BED 생육점검 용역 준공

위치(조감)도, 관련사진

