

## 구청장 공약사업 관리카드

<b>유 형</b>	자체지원건의사업			<b>구 분</b>	장기	
<b>관리번호</b>	2-7			<b>담 당 자 (전화번호)</b>	임경미 (☎749-4512)	
<b>사업명</b>	옛 해운대역 지하 공영주차장 건설					
<b>주관부서</b>	교통행정과	<b>관련부서</b>	한국철도시설공단, 코레일, 市 물류			
<b>총사업비</b>	비에산사업					
<b>추진실태</b>	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

**1] 사업개요**

○ 부산시에서 옛 해운대역 일원 공원화 사업 추진 시 지하 공영주차장 건설 반영

**2] 연도별 추진 로드맵**

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
옛 해운대역 시민공원 조성사업 용역(늘푸른과)에 도시관리계획(공원, 지하주차장) 중복결정 반영 요구						
옛 해운대역사 및 정거장 부지 개발계획 수립 시 지하주차장 조성 반영 요구						

**3] 자원조달 : 해당사항 없음**

**4] 이행실적(주요성과)**

- 옛 해운대역사 일원 도시계획시설(문화공원) 결정(2019.11.13.)
- 옛 해운대역사 시민공원 조성사업 용역 추진(늘푸른과)
- 옛 해운대역사 부지 공원화 결정(2020. 11. 19. 市 도시공원위원회)

**5] 문제점 및 대책**

- 옛 해운대역사 및 정거장 부지 상업시설 건립 계획(한국철도시설공단)
  - 옛 해운대역사 및 정거장 부지 공원화 약속 조속 이행 요구
- 옛 해운대역사 일원에 시설 기준에 적합하게 지하주차장을 조성하기 위해서는 정거장 부지까지 포함한 개발계획 수립 필요
  - 한국철도시설공단, 코레일, 市 철도물류과 등 관련기관 및 부서와 협의 지속 추진

**6] 향후계획**

- 옛 해운대역사 정거장 부지 개발계획 수립 시 지하 공영주차장이 조성 될 수 있도록 반영 요구

위치(조감)도, 관련사진

