

구청장 공약사업 관리카드

유 형	지원사업		구 분	중기	
관리번호	1-6			담당 (전화번호)	김고운 (☎ 749-4015)
사 업 명	미포~송정간 폐선구간 해안산책길 조성				
주관부서	기획조정실	관련부서	市 물류정책과		
총사업비	해당없음(부산시 및 철도시설공단 민투사업)				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	이행후 계속추진			
		○			

① 사업개요

- 부산광역시 그린레일웨이사업 3차 구간
 - 위 치 : 해운대 미포 ~ 옛 송정역 (L=약 4.8km 해안산책로 조성)
 - 사업기간 : 2017. 12. ~ 2020. 11./ 총사업비 : 약130.35억원
 - 사업내용 : 시민을 위한 미포~송정간 해안산책로 및 보행데크 조성
- 블루라인파크사업
 - 위 치 : 동해남부선 미포~ 옛 송정역
 - 사업기간 : 2020년 10월 준공(30년간 운영)
 - 사 업 비 : 약 421억원(민간투자사업)
 - 주요시설 : 해변열차, 스카이캡슐, 정거장

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2020년	2020년 이후
미포~송정 간 폐선구간 해안산책길 조성	그린레일웨이 3차구간 조성	블루라인파크 및 해안산책길 조성	운영(계속)

③ 재원조달 : 130.35억원(1차 78.7억(시비) + 2차 51.63억(시15, 구19.63, 특교금17)), 민자별도

④ 이행실적(주요성과) 그린레일웨이 3차구간 준공

- 2019. 3. 16. : 市 현장회의, 보행데크 협소로 공사 일시중지(3.20.), 재개(6월)
- 2019. 7. 19. : 3차 구간 준공(건설본부)
- 2019. 5.~ 20. 11. : 블루라인마파크 조성사업 준공(2020.10.6. 준공식)
- 2019. 8.~12. : 보행환경 개선공사 실시용역설계(보행데크 확장1.7m⇒2.7m)
- 2019.12~2020.11. : 보행환경 개선 공사 (L=2.52km), 미포~舊송정역
- 2021.06. : 시설물 관리이관(늘푸른과, 도시관리과)

⑤ 향후계획

- '21.~ : 그린레일웨이 지속적 관리