

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원	구 ② 분	중기		
관리번호	4-11	담 (전화번호)	정주호 (☎ 749-4372)		
사업명	노인복지관 분관 건립				
주관부서	노인장애인 복지과	관련부서	부산광역시 노인복지과		
총사업비	2,862백만원 (시비: 1,630 구비: 1,232)				
추진실태	완료 ○	추진중		미착수	비고
		정상	부진		

① 사업개요

- 위치: 선수촌로207번길 79 (반여동)
- 사업기간: 2017. 10. ~ 2021. 4.
- 사업규모: 대지 265㎡, 지하1층/지상4층 (연면적 634.73㎡)
- 사업비: 2,862백만원 (시비 1,630 구비 1,232)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
- 사업비 확보						
- 설계 및 공사 착공준공						
- 분관 운영						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획				예산확보 실적			
	계	시비	구비	비고	계	시비	구비	비고
총액	2,862	1,630	1,232		2,862	1,630	1,232	
2017년	509		509	부지매입비	509		509	
2018년	107		107	설계비	107		107	
2019년	1,500	1,500	-16	공사비 등	1,500	1,500	-16	
2020년	632		632	공사비 등	632		632	
2021년 이후	559	430	129	장비구입·운영비	559	430	129	장비구입·운영비

- 예산 투입 실적: 2,862백만 원 (시비 1,630 구비 1,232)

④ 이행실적(주요성과)

- 설계비 1.07억원 및 부산시 기능보강사업비 15억원 편성
- 구비 본예산(2020년) 6.32억원 편성
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득
- 설계용역 준공, 공사 및 감리용역 계약, 착공
- 반여분관 관리운영 민간위탁 동의안 의회 의결
- 반여분관 관리운영 위·수탁협약 체결

- 부산시 기능보강사업비(장비보강 1.3억원) 2021년 1회 추경 편성
- 공사 준공
- 장비보강사업 추진
- 개관(식) 및 운영
- BF본인증 취득을 위한 부대공사
- 정기하차검사 실시 및 하자보수공사
- BF본인증 취득

⑤ 문제점 및 대책: 없음

⑥ 향후계획

- 2022. 1. : 부산시 기능보강사업비 정산

위치(조감)도, 관련사진



공사 전



공사 후