

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업				구 ② 분	장기
관리번호	3-9-2				담당 (전화번호)	오정은 (☎749-4502)
사업명	청사포, 미포방파제 보강사업					
주관부서	일자리경제과		관련부서	부산시 수산진흥과		
총사업비	8,726백만원 (국비5,880 시비 1,140 구비 1,706)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	완료(계속)	정상추진	일부추진		
				○		

### ① 사업개요

- 위 치 : 청사포항, 미포항
- 사업기간 : 2019~
- 사업규모(내용)
  - ▷ 청사포항 서방파제 80m 연장
  - ▷ 미포항 물양장 1,000㎡(기존 물양장과 연결한 물양장 보강)
- 총사업비 : 8,726백만원(국비5,880 시비 1,140 구비 1,706)

### ② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	19년	20년	21년	22년	23년 이후	비고
미포항 물양장 보강 - 어촌정주어항(법정) 지정고시 완료						
미포항 물양장 보강 - 어항개발계획수립 용역 추진						
미포항 물양장 보강 - 사업비 확보 추진						
청사포항 방파제 보강 - 어촌뉴딜사업 공모준비 및 선정						
청사포항 서방파제 보강 - 연장 공사추진						

### ③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	8,726	5,880	1,140	1,706	-	6,726	4,480	960	1,286	-
2019년	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
2020년	1,986	1,390	298	298	-	1,986	1,390	298	298	-
2021년	4,720	3,090	662	968	-	4,720	3,090	662	968	-
2022년 이후	2,000	1,400	180	420	-	-	-	-	-	-

#### ④ 이행실적(주요성과)

- 2018. : 미포항 어촌정주어항 지정을 위한 용역 착수(※어항개발계획수립을 위한 사전절차)
- 2020. : 미포항 어촌정주어항 지정을 위한 전략환경영향평가 조건부 승인  
미포항 어촌정주어항 지정 고시(2020.12.31.)
- 2021. : 미포항 어항개발계획 수립 용역 착수(2021.9.3.)
- 2018. : 청사포항 방파제 등 보강설치 검토보고
- 2019. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 공모신청을 위한 용역 착수(20백만원)
- 2019. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 공모 선정(7,941백만원) ※자부담 90백만원 별도
- 2020. : 청사포항 어촌뉴딜300사업 총사업비 추가 확보(2,000백만원)
- 2021. : 청사포항 방파제 연장공사를 위한 사전 인·허가 행정절차 이행  
청사포항 어촌뉴딜300사업 시설공사(방파제 연장 등) 발주

#### ⑤ 문제점 및 대책

- 청사포항 방파제 연장공사(토목 분야) 관련 다수의 인·허가 행정절차 이행에 따른 기간소요로 착공이 늦어지고 있음
- 미포항 어항시설 확장을 위한 어항지정계획 및 개발계획 재(변경)수립시 별도의 전략환경영향평가 절차 이행 필요(개발계획의 적정성 및 환경영향 등을 면밀히 조사·검토)
- 미포항 어항개발계획 수립 전 불법매립지 원상회복 의무면제 신청 필요

#### ⑥ 향후계획

- 2021~2022년 : 청사포항 서방파제 연장 실시설계 및 공사 완료(어촌뉴딜사업)
- 2021~2022년 : 미포항 어항개발계획 수립 용역(사전 인·허가 포함) 추진
- 2023년 이후 : 미포항 물양장 보강 사업비 확보 및 공사 추진

### 위치(조감)도, 관련사진

#### 4.1 안전하길(어항, 마을)

#### 청사포 안전어항 구축

1-1 방파제 연장 및 안전난간 설치		① 방파제 연장 / 등대 설치 및 신설
사업 효과	“항내 정온도 확보와 안전시설 보강을 통하여 도시어촌으로서 생업기반 안정화”	
위 치	청사포항 서방파제 일원	
규 모	방파제 80m, 기존 등대 1식	
사 업 비	6,400 백만원 (어촌뉴딜 6,400) - 방파제 80m x 78백만원/m = 6,250백만원 - 기존등대 철거 및 등대 설치 = 150백만원	
사업 기간	2021년 ~ 2022년(2년간) (어촌뉴딜 '21 ~ '22)	
사업 내용	등대 설치와 방파제 연장을 통해 태풍 시 항내 정온 유지 및 산책·전망·휴식·관광기능 부여	
유 지 관 리 주	주관(부서)	해운대구 일자리경제과
	전문가 및 용역업체	기본 및 실시설계
	주관(조직)	환경정밀유지 및 프로그램 관리

