

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원사업			구 ② 분	중기	
관리번호	1-7			담당 (전화번호)	조명 장정후(☎4675) 보도 김숙경(☎4282)	
사업명	재송지역 가로환경 개선을 통한 상권 활성화					
주관부서	도시관리과		관련부서			
총사업비	220백만원 (국비: 시비: 구비: 220 기타:)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

① 사업개요

- 고효율 LED가로등 교체 및 횡단보도 투광등 설치를 통한 가로경관 개선
- 노점상 및 노상적치물, 각종 도로시설물 정비를 통한 사람 중심 보행환경 개선

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
간선도로 가로등 밝기개선						
보행자 안전사고 예방을 위한 횡단보도 투광등 설치						
사람 중심 보행환경 개선						

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	220			220		170			170	
2018년										
2019년	30			30		30			30	
2020년	40			40		40			40	
2021년	60			60		100			100	
2022년 이후	90			90						

○ 예산 투입 실적 : 40백만원(국비 시비 구비 40 기타)

④ 이행실적(주요성과)

- 노후 가로등 및 보안등 LED 교체 또는 신설
- 보도블럭 보수 및 노상적치물 단속, 도로시설물 정비

⑤ 문제점 및 대책

- 현재 없음

⑥ 향후계획

- 간선도로 가로등 밝기개선 공사 시행
- 노점상 및 노상적치물, 도로시설물 전수조사 및 기본계획 수립

위치(조감)도, 관련사진

