

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분	중기	
관리번호	4-7-1		담당 (전화번호)	청소년팀 원혜숙 (☎749-6122)	
사업명	청소년문화센터 건립(좌동청소년문화의집(가칭) 건립)				
주관부서	가족복지과	관련부서	부산광역시 아동청소년과		
총사업비	15,000백만원				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

① 사업개요

- 대 상 지 : 해운대구 좌동 1458-4
- 면 적 : 부지 1,340.1㎡, 건축 552㎡
- 건축규모 : 지하1층~지상5층(연면적 4,000㎡)
- 주요시설 : 동아리방, 댄스연습실, 스마트체험관, 청소년공작소, 다목적실 등
- 총사업비 : 150억원(설계 감리 건축비 등)

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	19년	20년	21년	22년 이후	비고
청소년문화센터 건립 - 사업타당성 검토 및 사업계획 확정					
청소년문화센터 건립 - 실행계획 수립, 예산확보					
청소년문화센터 건립 - 공사시행					
청소년문화센터 건립 - 청소년문화센터 운영					2023년

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

3 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	15,000		5,000	15,000		235		235		
20년										
21년	470		235	235		235		235		
22년 이후	14,530		4,765	9,765						

4 이행실적(주요성과)

- 2019. 2. : 좌동청소년문화의집(가칭) 건립 기본계획 수립
- 2019. 3. : 구의회 공유재산관리계획 승인
- 2019. 7. : 신규사업 사전심사(부산시) 조건부 승인
- 2019. 10. : 부산시 투자사업 조건부 승인
- 2019. 11. : 지구단위계획 결정(변경) 승인(문화원→청소년수련시설)
- 2019. 12. : 시비보조금 확정 통보(시비 1,823백만원, 구비 1,823백만원)
- 2020. 3. : 시비보조금 1차 교부(시비 911,500천원)
- 2020. 6. : 코로나19관련 재정 재구조화로 사업비 반납
- 2020. 10. : 특별교부세(10억) 신청
- 2021. 2. : 2021년 청소년시설확충사업 보조금 교부 통보(235백만원)
- 2021. 5. : 2차 추경 편성 요구(시비 235백만원, 구비 235백만원)
- 2021. 8. : 3차 추경 편성 요구(시비 235백만원, 구비 235백만원)
- 2021. 9. : 특별교부세(20억) 신청
- 2021. 10. : 4차 추경 편성 요구(시비 235백만원, 구비 235백만원)

5 문제점 및 대책

- 지속적인 건축비 상승으로 구 재정 부담 증가
- 구의회 사업 재검토 요청에 따라 사업추진 지연 및 추가 사업비 발생

6 향후계획

- 2022년 : 예산 확보 및 설계, 착공
- 2023년 : 준공 및 개관

위치(조감)도, 관련사진



위치도



현장사진