

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원·건의사업		구 ② 분		중기	
관리번호	4-8		담당 (전화번호)		생활체육 (☎ 749 - 4122)	
사업명	어르신 스포츠 문화공간 확충					
주관부서	소통협력과	관련부서				
총사업비	570 백만원 (시비:360, 구비:210)					
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고	
	완료	계속추진				
			○			

① 사업개요

- 사업명 : 어르신 스포츠 문화공간 확충
- 기간 : 2019 연중
- 장소 : 관내 어르신이용 복지관, 경로당, 공공체육시설 등
- 대상 : 관내 어르신이용 시설 이용자 모두
- 주요내용 : 시설노후 등으로 이용률이 낮은 시설을 개·보수하여 이용자들에게 건강한 여가 생활 지원 및 건강증진 도모
 - ▷ 노인복지관, 경로당, 공공체육시설 경기장 등
 - ▷ 석대 게이트볼장 조성
 - ▷ 송정 그라운드골프장 인조잔디 개선 공사

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년이후	비고
어르신 스포츠 문화공간 확충	■ 1분기: 운영 계획 수립 사업 홍보 및 수요조사 ■ 2분기: 추가수요조사, 대상지 확정 및 설치 ■ 3분기: 시설 보수, 개선 시행 ■ 4분기: 만족도 조사 및 결산 등	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	570		360	210		170		20	150	
2019년	170		20	150		170		20	150	
2020년	320		300	20						
2021년	40		20	20						
2022년 이후	40		20	20						

○ 예산 투입 실적 : 161.2백만원(국비 시비20 구비 141,2 기타)

④ 이행실적(주요성과)

- 장산노인복지관 자전거(3대) 구입 설치 운영 : 2018. 12월
- 석대게이트볼장 조성(75,606천원) : 2019. 12월 준공
- 송정그라운드골프장 인조잔디 교체 공사(85,606천원) : 2019. 12월 준공

⑤ 향후계획

- 장산게이트볼장 개선 공사(3억)
 - － 비가림막 1면과 인조잔디 2면 설치 예정
- 어르신 운동기구 설치(10,000천원)

관련사진



석대게이트볼장 조성



송정그라운드골프장 인조잔디 교체