구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업			구 ② 분	중기
관리번호	2-13			담 당 (전화번호)	토목1팀 임대현 (☎749-4694)
사 업 명	광안대교 접속도로 연결				
주관부서	건설과	관련부서	市 도로계획과		
총사업비	282억원(시비),(공사 236억, 보상 20억, 기타 26억)				

추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진			
			○		

1 사업개요

○ 사업목적: 센텀시티 및 올림픽교차로 일원의 만성적 교통 체증 및 교통혼잡 해소

○ 위　　치: 벡스코 요금소 ~ 센텀시티 지하차도

○ 규　　모: 교량건설 L=309m B=6.0m, 우회로 L=280m 1~4차선

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 이후	비고
광안대교 접속도로 연결	타당성 조사	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	보상 공사착공	공사준공	

3 재원조달

(단위 : 억원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	282		282			10		10		
2017년	10		10			10		10		
2018년										
2019년										
2020년	108.8		108.8							
2021년 이후	163.2		163.2							

○ 예산 투입 실적 : 10억원(시비)

4 이행실적(주요성과)

○ 2017.05: 투자사업 심사완료

○ 2017.10: 타당성 조사용역 완료(BC=1.28)

○ 2018.05: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019.03~05: 설계VE, 경관심의, 건설기술심의

○ 2019.10: 기본 및 실시설계용역 완료(市 도로계획과)

○ 2019.11: 2020년 본예산 30억 신청(시비) 및 대도시권광역교통위원회 혼잡도로 신청건의 (국토교통부)

5 향후계획

○ 2020. 03.: 보상 및 공사 착공

○ 2021. 12.: 공사 준공

위치(조감)도, 관련사진













