[별지 제4호서식]

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원			구 ② 분	중기
관리번호	4-11			담 당 (전화번호)	정주호 (☎ 749-4372)
사 업 명	노인복지관 분관 건립				
주관부서	노인장애인 복지과	관련부서	부산광역시 노인복지과		
총사업비	2,862백만원(시비: 1,630 구비: 1,232)				

추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

1 사업개요

○ 위 치: 반여동 1502-44번지 외 2필지
○ 사업기간: 2017. 10. ~ 2021. 4.
○ 사업규모: 대지 265㎡, 지하1층/지상4층 (연면적 634.73㎡)
○ 사 업 비: 2,862백만원(시비 1,630 구비 1,232)

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
- 사업비 확보	═══	═══	═══			
- 설계 및 공사 착공·준공		═══	═══	═══		
- 분관 운영				═══	═══	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획				예산확보 실적			
	계	시비	구비	비고	계	시비	구비	비고
총액	**2,862**	1,630	1,232		**2,862**	1,630	1,232	
2017년	509		509	부지매입비	509		509	
2018년	107		107	설계비	107		107	
2019년	1,500	1,500	-16	공사비 등	1,500	1,500	-16	
2020년	632		632	공사비 등	632		632	
2021년 이후	559	430	129	장비구입, 운영비	559	430	129	장비구입, 운영비

○ 예산 투입 실적: 2,732백만 원(시비 1,500 구비 1,232)

4 이행실적(주요성과)

○ 설계비 107백만 원 및 부산시 기능보강사업비 1,500백만 원 편성
○ 구비 본예산(2020년) 632백만 원 편성
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득
○ 설계용역 준공, 공사 및 감리용역 계약, 착공
○ 반여분관 관리운영 민간위탁 동의안 의회 의결
○ 반여분관 관리운영 위·수탁협약 체결
○ 부산시 기능보강사업비(장비보강 130백만 원) 확보

5 문제점 및 대책

○ 없음

6 향후계획

○ 2021. 1~3. : 신규 장비 구입 등 개관 준비

○ 2021. 4. : 준공 및 개관

위치(조감)도, 관련사진



