[별지 제4호서식]

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원·건의사업			구 ② 분	중·장기
관리번호	4-13			담 당 (전화번호)	한일석 (☎749-4162)
사 업 명	우동 복합문화센터 건립				
주관부서	재무과	관련부서			
총사업비	106억원(구비)				

추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

1 사업개요

○ 당초위치 : 해운대구 해운대로 383번가길 3-9(우2동 어린이집)

○ 규 모 : 부지 943㎡(기재부소유), 연면적2,805㎡(지하1층, 지상5층)

○ 사 업 비 : 106억원(토지38억, 건축68억원) ※ 2018년 기준

○ 추진상황 : 우동 지역 內 대체부지 추가 물색

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 이후	비고
부지매입 및 기본계획수립						
공유재산심의 및 투자심사						
실시설계 및 착공						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	10,600			10,600						
2020년	-			-						
2021년	3,800			3,800						
2022년 이후	6,800			6,800						

4 이행실적(주요성과)

○ 대체부지(해운대해변로 84일원, 요트경기장 內) 및 기관협의

5 문제점 및 대책

○ 차량 진출입로 확보 애로 및 어린이집 전원조치 어려움으로 대체부지 추가 물색

6 향후계획

○ 대상 부지 확정 시 기본계획 수립 및 투자심사 등 행정절차 이행

위치(조감)도, 관련사진





① 유형 : 자체사업(순수 구비와 구 자체계획으로 추진하는 사업)
지원사업(국·시비 등 지원이 있는 사업)
건의사업(시, 중앙, 타기관 건의 사업)

② 구분 : 단기사업(2년 이내 완료되는 사업)
중기사업(임기 내 완료되는 사업)
장기사업(임기 후까지 계속 추진되는 사업)