구청장 공약사업 관리카드

유 형	자체·지원			구 분	장기
관리번호	2-9			담 당 자 (전화번호)	임경미 (☎749-4512)
사 업 명	지역별 공영주차장 확대				
주관부서	교통행정과	관련부서	市 공공교통정책과		
총사업비	31,954백만원(국비 9,800 시비 5,735 구비 11,399)				

추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

1 사업개요

○ 주택가 소규모 공동주차장 조성 : 반여 · 반송 일원, 매년 30면 이상

○ 지역 특성을 반영한 공영주차장 건설

▷ 반여4동 공영주차장, 구일주택 공영주차장, 송정천 일원 노상 공영주차장 조성 완료

▷ 반송여중 공영주차장, 반여3동 중앙 공영주차장 추진중

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
소규모 공동주차장 조성	═══	═══	═══	═══	═══	지속
구일주택 공영주차장 조성	═══					완료
송정천 일원 노상 공영주차장 조성	═══					완료
반여4동 공영주차장 조성	═══	═══	═══			추진중
반송여중 공영주차장 조성		═══	═══	═══		추진중
반여3동 중앙 공영주차장 조성			═══	═══	═══	추진중

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	31,954	9,800	5,735	11,399	-	15,284	1,970	2,805	10,509	-
2018년	4,682	-	1,805	2,877	-	4,682		1,805	2,877	-
2019년	4,822	1,300	550	2,972	-	4,822	1,170	680	2,972	-
2020년	3,880	800	320	2,760	-	5,780	800	320	4,660	-
2021년	13,870	6,350	2,500	5,20	-					-
2022년 이후	4,700	1,350	560	2,790	-					-

4 이행실적(주요성과)

○ 반여3동 중앙 공영주차장 조성사업 실시설계용역 추진중
○ 반송여중 공영주차장 조성사업 공사(1차) 착공
○ 반여4동 공영주차장 109면 조성(2020.4.17.준공), 소규모 공동주차장 114면 조성(2018~)
○ 구일주택 공영주차장 26면 조성, 송정천 일원 노상 공영주차장 56면 조성

5 문제점 및 대책

○ 반여3동 중앙 공영주차장 조성사업 관련 일신여객(주) 임시 버스차고지 필요
→ 센텀2지구 내 신 버스차고지 이전 시까지 인근 반여3동 제2공영주차장(구유지) 활용

6 향후계획

○ 매년 주택가 소규모 공동주차장 조성 통한 주택밀집지역 주차난 해소 지원
○ 진행중인 공영주차장 조속한 조성 완료 및 신규 사업 추진

위치(조감)도, 관련사진



반여3동 중앙 공영주차장



반송여중 공영주차장