[별지 제4호서식]

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업			구 ② 분	중기
관리번호	3-9-1			담 당 자 (전화번호)	제 영 민 (☎749-4932)
사 업 명	마린시티 방파제 보강사업				
주관부서	안전총괄과	관련부서	부산광역시 해운항만과		
총사업비	79,000백만원(국비:39,500 시비: 39,500 구비: 기타:)				

추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

1 사업개요

○ 해일피해 방재시설 설치

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
마린시티 방재시설 보강사업 - 실시설계							
마린시티 방재시설 보강사업 - 공사 추진							

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	79,000	39,500	39,500			22,050	13,400	5,900		
2017년	1,800	900	900			1,800	900	900		
2018년	6,000	5,000	1,000			6,000	5,000	1,000		
2019년	11,500	7,500	4,000			11,500	7,500	4,000		
2020년	29,900	2,375	16,800			2,750	2,750			
2021년	29,800	23,725	16,800							

○ 예산 투입 실적 : 7,800백만원(국비 5,900 시비 1,900)

4 이행실적(주요성과)

○ 행정안전부 사전설계심의 사전 협의
○ 사전(기본) 설계 검토 회의 시행
○ 조건부 승인에 따른 조건사항 이행

5 문제점 및 대책

○ 기본설계 검토 조건사항 이행으로 설계완료 지연

○ 부산시와 유기적 협조체제 구축하여 행안부와 협의시 적극 협조

6 향후계획

○ 실시설계 사전설계심의 및 용역 준공

○ 해일피해 방재시설 설치공사 착수

위치(조감)도, 관련사진

