구청장 공약사업 관리카드

유 형	자체·지원			구 분	장기
관리번호	2-9			담 당 자 (전화번호)	임경미 (☎749-4512)
사 업 명	지역별 공영주차장 확대				
주관부서	교통행정과	관련부서	市 공공교통정책과		
총사업비	38,716백만원(국비 9,020 시비 5,625 구비 24,071)				

추진실태	완료(계속)	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
	○				

1 사업개요

○ 주택가 소규모 공동주차장 조성(매년 30면 이상)

○ 지역별 특성을 반영한 공영주차장 건설

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후	비고
소규모 공동주차장 조성						지속
반여4동 공영주차장 조성						완료
반송여중 공영주차장 조성						추진중
반여3동 중앙 공영주차장 조성						추진중
금수암 공영주차장 조성						완료

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	36,816	9,150	5,495	22,171	-	38,716	9,020	5,625	24,071	-
2018년	4,682	-	1,805	2,877	-	4,682	-	1,805	2,877	-
2019년	4,822	1,300	550	2,972	-	4,822	1,170	680	2,972	-
2020년	3,880	800	320	2,760	-	5,780	800	320	4,660	-
2021년	16,420	7,050	420	8,950	-	16,420	7,050	420	8,950	-
2022년 이후	7,012	-	2,400	4,612	-	7,012	-	2,400	4,612	-

4 이행실적(주요성과)

○ 반여3동 중앙 공영주차장 조성사업 실시설계용역 추진중(2020~2022년, 216면)

○ 반송여중 공영주차장 조성사업 공사 착공(2019~2022년, 79면)

○ 금수암 공영주차장 15면 조성완료(2021.12.10.준공)

○ 반여4동 공영주차장 109면 조성완료(2020.4.17.준공)

○ 소규모공동주차장 총 144면 조성 완료(2018~2021년, 반여 · 반송 · 재송 일원)

○ 구일주택 공영주차장 26면 조성완료, 송정천 일원 노상 공영주차장 96면 조성완료

5 문제점 및 대책

○ 반여3동 중앙 공영주차장 조성사업 관련 일신여객(주) 임시 버스차고지 필요

→ 센텀2지구 내 신 버스차고지 이전 시까지 인근 반여3동 제2공영주차장(구유지) 활용

6 향후계획

○ 매년 주택가 소규모 공동주차장 조성 통한 주택밀집지역 주차난 해소 지원

○ 진행중인 공영주차장 조속한 조성 완료 및 신규 사업 추진

위치(조감)도, 관련사진	



반여3동 중앙 공영주차장



반송여중 공영주차장