구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원·건의사업			구 ② 분	중기
관리번호	2-15			담 당 (전화번호)	최창호 (☎749-4692)
사 업 명	장산로 진·출입램프 조성				
주관부서	건설과	관련부서	市 도로계획과		
총사업비	64억원(시비62억, 구비2억)				

추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

1 사업개요

○ 사업목적 : 장산로 진·출입램프 조성으로 기장·송정 및 부울고속도로 합류 차량 분산에 따른 만성적인 교통체증 완화

▷ 교통수요 증가대비 도로망 확충 및 지역균형 발전 이바지

○ 위 치 : 장산로~신해운대역 일원

○ 규 모 : 오버브릿지 및 도로확장 (L=900m, B=12→15m)

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
장산로 진·출입램프 조성	관련기관 협의	설치방안 검토보고 및 예산 확보	타당성 용역 착수	개선대책 수립 및 용역 완료	사업비 확보 및 설계 시행	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

3 재원조달

(단위 : 억원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	64	-	64	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년 이후	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적: 2억원(시비)

4 이행실적(주요성과)

○ 2018.10. ~ 2019. 3. : 램프 설치 구상(안) 관계기관 협의 시행

○ 2019. 09. : 2019년 하반기 특별조정교부금 교부(2억)

○ 2020. 06. : 타당성조사 용역 착수 ※ 해운대 교통혼잡구간 개선대책 수립 용역

○ 2020. 10. : 교통량조사 완료, 대안노선(안) 작성

○ 2021. 1. : 대안노선 교통정체 개선효과 분석

○ 2021. 4. : 용역 중간보고회 개최

○ 2021. 6.: 대안노선 타당성 및 경제성 분석

○ 2021. 8.: 도로건설·관리계획 수립 반영 요구 ▸ 市 도로계획과

➡ 해운대~오시리아 간 혼잡도로(장산로) 개선사업, 그린시티~송정해수욕장간 터널 등 단기 및 장기 대안노선 건의

○ 2021. 10. : 부산시 도로건설·관리계획에 반영될 수 있도록 지속 협의추진

5 문제점 및 대책

○ 장산로 개선안인 53사단 우회도로 확장안은 시도가 아닌 구간에 대한 시비 투입 타당성 다소 부족

○ 대천램프 오버브릿지와 연계하여 접속도로 확장을 동시에 건설해야하는 당위성에 대해 적극건의

6 향후계획

○ 2022. 1~. : 도로건설·관리계획 반영 後 신규사업사전심사, 투자심사 등 후속 행정절차 이행

위치(조감)도, 관련사진

