구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체		구 ② 분	중기
관리번호	4-5		담 당 (전화번호)	정승아 (☎ 749-4084)
사 업 명	마린시티 ~ 달맞이 관광거리 조성			
주관부서	관광문화과	관련부서	부산광역시 관광진흥과	
총사업비	622백만원(시비: 400 , 구비: 222)			

추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	완료(계속)	정상정상	일부추진		
		○				

1 사업개요

○ 사업규모(내용): 마린시티에서 달맞이까지 구역별 관광특화거리 조성

- 관광특구 내 옥외영업 허용 구간을 활용, 스토리텔링을 통한 관광지점을 개발하여 선(線)으로 연결한 관광거리 조성
- 관광거리 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역(`18년 연구용역 결과 반영)
- 관광거리 조성 실시설계 용역 추진

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
관광문화자원 개발 용역	═══	═══				
타당성 및 기본계획 수립 용역		═══				
실시설계 용역 및 조성계획 수립			═══			
조성사업 추진			═══	═══	═══	

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	**572**			**572**		**622**		**400**	**222**	
2018년	50			50		50			50	
2019년	22			22		22			22	
2020년	50			50		550		400	150	
2021년	450			450		-			-	
2022년 이후										

○ 예산 투입 실적: 222백만원(구비)

4 이행실적(주요성과)

○ 해운대 관광문화자원 개발 용역 추진(‘18.9.20.~’ 19.3.29.)

○ 해운대도심보행길 조성 기본계획 수립 용역 추진(‘19.12.2. 준공)

○ 마린시티~달맞이 관광거리 조성 기본계획 수립 용역 추진(19.12.3.준공)

○ 부산광역시 주관 탐방로 구축 분야별 공모사업 선정 (5억 : 시비-4억,구비-1억)

▸ 「해운대 구석구석 골목여행길 조성 사업」 추진(‘20.3.25.~7.31.)

–디자인 마스터 플랜 용역 추진 (‘20.8.3 ~ ‘21.1.13.)

–실시설계용역 추진(‘20.11.13 ~ ‘21.1.14.)

–해운대구석구석 골목여행길 조성사업 준공(‘20.3.25.~7.31.)

–해운대구석구석 골목여행길 조성 사업 구간 내 경관조명 준공(‘21.11.9~12.3.)

5 향후계획

○ 부산시 ‘22년 탐방로 안내체계 구축사업 공모 시 참여, 「달맞이길 문화 탐방로 조성사업」 연계 추진

– 달맞이길 일원 문화시설, 포토존, 유명상점을 연계한 탐방로 개발

위치(조감)도, 관련사진

