구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원·건의사업		구 ② 분	중기
관리번호	5-8		담 당 (전화번호)	이영애 (☎ 749-4832)
사 업 명	해운대 청년창업 인큐베이터 추진			
주관부서	일자리경제과	관련부서	부산시 청년희망정책과	
총사업비	1,833백만원 (국비 770, 구비 1,063)			

추진실태	완료(계속)	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
	○				

1 사업개요

○ 기 간: 2018.11월 ~계속 ※ 부지대부: 2019.10월~2022.12월(3년간)
○ 위 치: 재송동 339-3번지 (동해남부선 선하부지)
○ 규 모: 대지면적 4,852.67㎡, 건축면적 691.60㎡(4개 동)
○ 내 용: 다목적강당, 청년카페, 공유주방, 입주공간 지원 등
○ 사업비: 1,833백만원(특 500백만원, 국 270백만원, 구 1,063백만원)
※ 민간위탁금 : 연간 200백만원

2 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 ~
청년창업 인큐베이터	조성 기본계획	사업비 확보	청년채움공간 준공	청년채움공간 운영	청년채움공간 운영

3 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	1,833	770		1,063		1,833	770		1,063	
~2018 년	550	270		280		550	270		280	
2019 년	1,000	500		500		1,000	500		500	
2020 년	83			83		83			83	
2021 년	200			200		200			200	
2022년 이후	200			200		200			200	

4 이행실적(주요성과)

○ 2020. 1월: 공사착공 ☞ 2020. 9월 공사 준공
○ 2020. 7월: 해운대구 청년채움공간 설치 및 운영 조례안 제정
○ 2020.10월: 수탁기관 선정 심사위원회 ※ 수탁: 부산경영자총협회
○ 2020.10월~12월: 외부공간 공공디자인 운영, 16명 지역 일자리창출
○ 2021. 2월: 청년채움공간 홈페이지 구축 및 홍보
○ 2021. 4월: 입주기업 모집, 개소식 개최, 청년카페 오픈

○ 2021. 5월: 소통 서포터즈 ‘청년반장’ 발대식 및 청년토크쇼 개최
○ 2021. 5월: 청년, 채움의 봄 ‘채움마켓’ 개최
○ 2021. 6월: 「해외 Commerce 전문가 양성 프로그램」 개강
○ 2021. 6월: 12개 청년기업 입주활동 중
○ 2021. 7월: 공유주방 입주기업(2개) 및 C동·D동 입주기업 추가 모집
○ 2021. 7월~8월: ‘예비창업자 역량 강화 및 창업연계 프로그램’ 외 4개 프로그램 운영
○ 2021. 12월: 「2021년 부산청년크리에이터 네트워킹 인 해운대」 개최

5 문제점 및 대책

○ 없음

6 향후계획

○ 2022. 1월: 『2022년 청년채움공간 기본계획』 수립
○ 2022. 2월 이후: 위탁기관 지원(입주기업 관리, 창업 컨설팅 등)

위치(조감)도, 관련사진

○ 관련사진







